

主な工事案件と検査の状況について

主な工事案件に係る使用前事業者自主検査の状況を下表に、各工事検査の工程表（7、8月分）を添付に示す。

設工認	主な工事案件	工程表 No.	工事内容	使用前事業者自主検査 (第2Gr申請以降、実検査不可の可能性のある検査)	
				検査項目/検査内容	実施状況
第2Gr 以降	冷却塔の設置位置変更、竜巻防護対策等 (A4A)	機電 No.45	①冷却塔の設置工事 ②防護ネットの設置 ③耐火塗装工事	①寸法検査/冷却塔本体全高 ②据付・外観検査/ネット (高所) ③寸法検査/耐火塗装膜厚	①実施予定 (調整中) ②実施予定 (調整中) ③実施 (6月)
	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (G10A,B)	機電 No.44	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査/鉄鋼架構等 (高所) ①-2 据付・外観検査/ネット (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚 ③- (実検査可)	①-1 実施予定 (調整中) ①-2 実施予定 (調整中) ②実施 (6月) ③-
	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (F1A,B)	機電 No.42,43	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査/鉄鋼架構等 (高所) ①-2 据付・外観検査/ネット (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚 ③- (実検査可)	①-1 実施予定 (調整中) ①-2 実施予定 (調整中) ②実施 (11月) ③-
	主排気筒の竜巻防護対策等 (A1)	-	①防護板の設置 ②耐火塗装工事	①据付・外観検査/SUS パネル (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚	①実施 (12月) ②実施 (12月)
	各建屋の竜巻防護対策	建物・構築物 No.1	①防護板の設置	①-1 構造検査/防護板寸法 (高所) ①-2 構造検査/防護板寸法 (高所)	①-1 実施 (10月 KA) ①-2 実施予定 (7月 AA)

設工認	主な工事案件	工程表 No.	工事内容	使用前事業者自主検査 (第2Gr申請以降、実検査不可の可能性のある検査)	
				検査項目/検査内容	実施状況
第2Gr 以降	重大事故等対処設備（緊急 時対策所の新設）	—	①緊急時対策所（建 物）の設置 ②機電設備（機器・ 配管類）の設置	①強度検査/コンクリート強度 ②—（実検査可）	①実施（10月） ②—
	重大事故等対処設備（第1 軽油貯蔵所）	—	①第1軽油貯蔵所 （建物） ②軽油貯槽の設置	①-1 強度検査/コンクリート強度 ①-2 構造検査/鉄筋組立、コンクリート 打上り ②据付・外観検査/軽油貯槽（埋設）	①-1 実施（10月） ①-2 実施（12月） ②実施（11月）
	重大事故等対処設備（配管 設置）	①機電追 No.28~44、49 ~53、56~72 ②機電追 No.45、46、48	①水素掃気配管の設 置 ②冷却水配管の設置	①耐圧漏えい検査 ②耐圧漏えい検査	①実施（1月AT）、（4,5月AB）、 実施予定（調整中KA） ②実施予定（調整中KA）

以上

