

使用 前 検 査 ・ 使 用 前 確 認 ス ケ ジ ュ ー ル

2021年11月2日～5日
三菱原子燃料株式会社

立会検査官殿：松本検査官、千葉検査官、永井検査官、清水検査官

検査日	分類	班	申請 回数	安全機 能番号	NRA所要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
11/4 (木)	使用前 検査	A	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	既設部分	設計変更の検査	[Redacted]	-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物第2核燃料倉庫	-	既設部分	設計変更の検査		○	
	使用前 検査	B	4次	-	その4-4	工場棟成型工場	-	2-i. 鉄扉補強	材料、寸法、据付、外観、設計変更の検査		○	
11/5 (金)	使用前 検査	A	4次	-	その4-4	工場棟成型工場	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-5	工場棟組立工場	-	既設部分	設計変更の検査	-		
	使用前 検査	B	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	1-j. 鉄扉補強	材料、寸法、据付、外観、設計変更の検査	○		
	使用前 検査	B	4次	-	その4-7	放射線管理棟	-	6-h. 鉄扉補強	材料、寸法、据付、外観、設計変更の検査	○		

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年11月9日～12日
 三菱原子燃料株式会社
 立会検査官殿：未定

検査日	分類	班	申請 回数	安全機 能番号	NRA殿要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
11/9 (火)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	①QMS（不適合）または 記録確認		-	
11/10 (水)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	①QMS（不適合）または 記録確認		-	
11/11 (木)	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	付属建物除染 室・分析室	-	8-g. 鉄扉補強	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	付属建物除染 室・分析室	-	8-h. 鉄扉及び シャッター交換	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○	
11/12 (金)	使用前 検査	A	4次	-	その4-5	工場棟組立工場	-	3-a. 壁新設補強	材料、寸法、着底、配 置、外観、設計変更の検 査		○	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-5	工場棟組立工場	-	3-f. 鉄扉及び シャッター補強	材料、寸法、着底、配 置、外観、設計変更の検 査		○	