

主な工事案件と使用前事業者自主検査の状況について

2021年10月から開始している使用前事業者自主検査の状況を示す。また、添付に工事主管課が実施する自主検査等の工程表（2ヶ月）を示す。

設工認	主な工事案件	工程表 No.	工事内容	第2 Gr 申請以降、実検査不可の可能性のある検査	
				検査項目／検査内容	自主検査状況
第1 Gr	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等（A4B）	機電 No.41	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査／ネット線径、網目等（高所） ①-2 据付・外観検査／ネット（高所） ②寸法検査／耐火塗装膜厚 ③－（実検査可）	①-1 実施予定（調整中） ①-2 実施予定（調整中） ②実施済（10月） ③－
第2 Gr 以降	冷却塔の新設、竜巻防護対策等（A4A）	－（調整中）	①冷却塔の設置工事 ②防護ネットの設置	①寸法検査／冷却塔本体全高 ②据付・外観検査／ネット（高所）	①実施予定（調整中） ②実施予定（調整中）
	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等（G10A,B）	機電 No.40	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査／ネット線径、網目等（高所） ①-2 据付・外観検査／ネット（高所） ②寸法検査／耐火塗装膜厚 ③－（実検査可）	①-1 実施予定（調整中） ①-2 実施予定（調整中） ②実施予定（3月） ③－
	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等（F1A,B）	機電 No.36,37	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査／ネット線径、網目等（高所） ①-2 据付・外観検査／ネット（高所） ②寸法検査／耐火塗装膜厚 ③－（実検査可）	①-1 実施予定（調整中） ①-2 実施予定（調整中） ②実施予定（3,4月） ③－

設工認	主な工事案件	工程表 No.	工事内容	第2 Gr 申請以降、実検査不可の可能性のある検査	
				検査項目/検査内容	自主検査状況
第2 Gr 以降	主排気筒の竜巻防護対策等 (A1)	機電 No.38	①防護板の設置 ②耐火塗装工事	①据付・外観検査/SUS パネル (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚	①実施済 (12月) ②実施済 (12月)
	各建屋の竜巻防護対策	建物・構築物 No.1,2	①防護板の設置	①-1 構造検査/防護板寸法 (高所) ①-2 構造検査/防護板寸法 (高所)	①-1 実施済 (10月) (KA) ①-2 実施予定 (4月) (AA)
	重大事故等対処設備 (緊急 時対策所の新設)	機電 No.32	①緊急時対策所 (建物) の設置 ②機電設備 (機器・配管類) の 設置	①強度検査/コンクリート強度 ②- (実検査可)	①実施済 (10月) ②-
	重大事故等対処設備 (第1 軽油貯蔵所)	-	①第1軽油貯蔵所 (建物) ②軽油貯槽の設置	①-1 強度検査/コンクリート強度 ①-2 構造検査/鉄筋組立、コンクリート 打上り ②据付・外観検査/軽油貯槽 (埋設)	①-1 実施済 (10月) ①-2 実施済 (12月) ②実施済 (11月)
	重大事故等対処設備 (配管 設置)	①機電 No.19、 機電_追 No.35 ~53,83 ②機電_追 No.17,18	①水素掃気配管の設置 ②冷却水配管の設置	①-1 耐圧漏えい検査 ①-2 耐圧漏えい検査 ②耐圧漏えい検査	①-1 実施済 (1月) (AT) ①-2 実施予定 (3月) (AB,AC,KA) ②実施予定 (3月) (KA)

以上



















