

使用前検査・使用前確認 検査工程（見直し案）

2021.10.15

班体制		10月																				
		11月	12月	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
A班	AM			設備	設備	QMS					設備	建物	建物					設・建	建物	建物		
	PM		設備	設備	建物	QMS				建物	設備	建物	建物				建物	建物	建物	建物		
B班	AM			建物	建物	建物					QMS	QMS	QMS					QMS	QMS	QMS		
	PM		建物	建物	建物	建物				QMS	QMS	QMS	QMS				QMS	QMS	QMS	QMS		

▽軽微変更届(10/19予定)

▽軽微変更届 MNF適用開始(10/26予定)

班体制		11月											
		1月	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日
A班	AM					建物					性能	様式	様式
	PM		建物		建物	建物				QMS	記録	様式	様式
B班	AM					建物					性能	様式	様式
	PM		建物		建物	建物				QMS	記録	様式	様式

▽軽微変更届 NRA適用開始(NRA検査要領書の改訂)(11/2予定)

<凡例説明>

設備	:設備検査
建物	:建物検査
QMS	:QMS検査
設・建	:設備、建物検査
性能	:性能検査
様式	:様式2の確認
建物	:建物検査(軽微変更対象)
建物	:建物検査(軽微変更対象に関連する既設検査)

赤字斜体:使用前確認

<注記事項>

- ・ 11月の第1週は検査2班体制を想定（検査物量を考慮した結果）
- ・ 様式2の確認は『5次：1日、6次：2日、7次：1日』を想定
- ・ 性能検査は『11/10AM：現場立会い、11/10PM：記録確認』を想定
- ・ 10/19～22のQMS検査は、不適合の水平展開状況を確認する検査（使用前確認）
- ・ 10/26～29のQMS検査は、受けたコメントへの対応状況を説明する検査（使用前確認）
- ・ 11/9のQMS検査は、軽微変更分も含めて全体を通じた最終の検査（使用前検査、使用前確認）