【廃棄物管理施設】定期事業者検査の報告(終了時)

2021年6月8日面談にて開始報告した定期事業者検査について終了したことから、次のとおり報告します。

氏名又は名称及び住所並びに法 人にあつては、その代表者の氏名	名称:日本原燃株式会社 住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付4番地108 代表者の氏名:代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏
特定廃棄物管理施設を設置した事業所の名称及び所在地	名称:再処理事業所 所在地:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮
検査の対象及び方法並びに期日	対象:廃棄物管理施設 方法:特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の 技術基準に関する規則に適合していることを確認する 期日:2022年1月12日~2022年3月31日
検査の実績又は予定の概要	添付資料-1のとおり

第2回廃棄物管理施設定期事業者検査実績

対象設備	対象機器	技術	_	-	検査項目	検査内容	検査有無	検査実施時期(計画)	第2回検査実績	検査結果	備考
^1 M/W/W	◇1 時へ保護 有政	条	項	号	区並外口	KENT	以中·出州	人且太心时期 (日回)	カモロズ旦大帆	沃旦和木	CY-EHV
ガラス固化体受入れ設備	受入れ建屋天井クレーン	14	1	1	機能検査	搬送能力機能(つり荷の移送) 搬送能力機能(つり上げ高さ制限のイン	無	-	安全衛生法に基づき 停止措置中のため検 査実施せず	-	
					機能検査	搬送能力機能(つり上げ高さ制限のイン ターロック)					-
		14	1	2	機能検査	電源喪失時のつり荷の保持機能					
	輸送容器搬送台車	14	1	1	機能検査	搬送能力機能(つり荷の移送)	無	-	操業再開まで核燃料 物質等の取扱いがな いため検査実施せず	-	-
	ガラス固化体検査室天井クレーン	14	1	1	機能検査	搬送能力機能 (つり荷の移送)	無 -	-	操業再開まで核燃料 物質等の取扱いがな いため検査実施せず	-	-
					機能検査	搬送能力機能 (つり上げ高さ制限のイン ターロック)					
		14	1	2	機能検査	電源喪失時のつり荷の保持機能					
	貯蔵建屋床面走行クレーン	14	1	1	機能検査	搬送能力機能(つり荷の移送)	無	-	安全衛生法に基づき 停止措置中のため検 査実施せず	-	-
ガラス固化体貯蔵設備		14	1	2	機能検査	電源喪失時のつり荷の保持機能					
	冷却空気入口シャフトから冷却空気出口シャフトの冷却空気流路を構成する構築物および 機器	17	2	3	性能検査	ガラス固化体の冷却性能確認検査	有	2022年2月~3月	2022/3/28	合格	(検査項目追加) 施設定期検査で実施 していた検査項目を 追加
	ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒	18	1	3	構造健全性 検査	排気経路の構造健全性検査		2022年2月~3月		合格	
	屋めがから	10	1	2			有		2022/3/25-28		-
	屋外ダクト	18	1	3							(10.4
換気設備	換気設備および収納管排気設備を構成する機 器	21	1	1	性能検査	排気風量確認検査	有	2022年2月~3月	2022/3/28-30	合格	(検査項目追加) 施設定期検査で実施 していた検査項目を 追加
	換気設備および収納管排気設備の高性能粒子 フィルタ	18	1	1	機能検査	高性能粒子フィルタの除去効率試験確認検 査	有	2022年2月~3月	2022/3/31	合格	(検査項目追加) 施設定期検査で実施 していた検査項目を 追加
	管理区域および収納管内を負圧に維持する機 器	10	1	3	機能検査	負圧維持確認検査	有	2022年2月~3月	2022/3/28 – 29	合格	(検査項目追加) 施設定期検査で実施 していた検査項目を 追加
計測制御設備	廃水貯槽の水位の測定等を行う計測制御設備	15	1	,	機能検査	警報機能検査(廃水貯槽の漏えい水水位)	有	2021年9月~11月	2022/3/29	合格	(検査工程変更) 追加した警報機能確 認検査(収納管排気 設備の入口圧力)に 合わせて検査工程を 変更して実施
	収納管排気設備入口圧力の測定等を行う計測 制御設備	15	1	-	機能検査	警報機能確認検査(収納管排気設備の入口 圧力)	有	2022年2月~3月	2022/3/29-30	合格	(検査項目追加) 施設定期検査で実施 していた検査項目を 追加
自動火災報知設備、消火設備	自火報・消火設備	11	1	-	機能検査	作動記録確認検査	有	2022年2月~3月	2022/3/28	合格	(検査項目追加) 施設定期検査で実施 していた検査項目を 追加
放射線管理設備	ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ	16	1	2	機能検査	ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニ タ機能検査	有	2021年9月~10月	2022/3/9-10	合格	
		15	1	-							(検査工程変更) 新規制基準関連工事 との干渉により検査 工程を変更して実施
	冷却空気出口シャフトモニタ	16	1	2	機能検査	冷却空気出口シャフトモニタ機能検査	有	2021年9月~10月			
		15	1	-							
	ガンマ線エリアモニタ	16	1	1		ガンマ線エリアモニタ機能検査	有	2021年9月~10月	2022/1/12-14 2022/2/10	合格	
		16	1	4	機能検査						
		15	1	-							
	ベータ線ダストモニタ	16	1	4	機能検査	ベータ線ダストモニタ機能検査	有	2021年9月~10月	2022/3/8	合格	