

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年11月16日～19日
三菱原子燃料株式会社

立会検査官殿：大東検査官、早川検査官、千葉検査官、館内検査官、清水検査官

検査日	分類	班	申請 回数	安全機 能番号	NRA殿要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考	
11/16 (火)	使用前 検査	A	4次	—	その4-3	工場棟転換工場	—	1-j. 鉄扉補強	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査	[Redacted]	○		
	使用前 検査	A	4次	—	その4-7	付属建物除染室・ 分析室	—	8-h. 鉄扉及び シャッター交換	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○		
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QA/QMSまたは記録確認		—		
11/17 (水)	使用前 検査	A	4次	—	その4-6	付属建物第2核燃 料倉庫	—	既設部分	設計変更の検査		○		
	使用前 検査	A	4次	—	その4-6	付属建物容器管理 棟	—	既設部分	設計変更の検査		—		
	使用前 検査	A	4次	—	その4-7	付属建物除染室・ 分析室	—	既設部分	設計変更の検査		—		
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QA/QMSまたは記録確認		—		
11/18 (木)	使用前 検査	A	4次	—	その4-4	工場棟成型工場	—	既設部分	設計変更の検査		—		
	使用前 検査	A	4次	—	その4-5	工場棟組立工場	—	既設部分	設計変更の検査		—		
	使用前 検査	A	4次	—	その4-7	放射線管理棟	—	既設部分	設計変更の検査		—		
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QA/QMS (RCA) または 記録確認		—		
11/19 (金)	使用前 検査	A	2次	—	その2-4	加工棟成型工場	—	既設部分	設計変更の検査		○		
	使用前 検査	A	4次	—	その4-3	工場棟転換工場	—	既設部分	設計変更の検査	—			
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QA/QMS (3号検査) ま たは記録確認	—			

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年11月24日～26日
三菱原子燃料株式会社
立会検査官殿：未定

検査日	分類	班	申請 次数	安全機 能番号	NRA取要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
11/24 (水)	使用前 検査/ 使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	①QA/QMS	[Redacted]	-	
	使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	記録確認		-	
11/25 (木)	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(使用前事業者検査の 仕組み・1)		○	
	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(使用前事業者検査の 仕組み・2)		○	
	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(設計・開発)		○	
	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(調達管理、工程管 理)		○	
	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(最終確認)		○	
	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	①QMS(最終確認)		-	
	使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	記録確認		-	
11/26 (金)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	性能検査		-	立会・記録確認
	使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	記録確認	-		