

内は、個人情報、企業機密、核物質防護に係る情報に属する
 ものがあるため、一部又は全部公開できません。

令和5年6月1日
 原子燃料工業株式会社

熊取事業所の加工再開に向けた取り組みに係る進捗状況について

熊取事業所の加工再開に向けた取り組み全体計画書に基づく各活動について、令和5年5月末時点での進捗状況として、未完了事項とその完了時期を以下に示す。

1. 設備（ハード）

活動	未完了事項	完了時期	備考
(A)新規制基準 対応工事	①新規制基準 対応工事	工事未完了	
	②使用前事業 者検査等	検査未完了	7月中旬使用前確認証 受領

2. 運用（ソフト）

活動	未完了事項	完了時期	備考
(B)新規制基準に係る保安規定	保安規定変更申請（第3段階）審査中		付則の記載に従い施 行。
(C)加工施設の操作等に係る手 順書類	手順書改定中		保安規定の施行に合わ せて適用開始。
(D)設計想定事 象等対処活 動	①資機材等の 配備	資機材手配中	
	②訓練	（設計想定事象等対処活動訓練実施 中）	訓練実施計画に沿って 実施
		保安規定（第3段階）追加項目	
	原子力防災訓練		
(E)操作員への 教育	①加工再開に 向けた教育	操作等に係る手順書教育	
		実機を用いた現場作業方法の確認	保安規定施行、手順書 等適用開始後
	②操作員の力 量向上	—	

3. その他

活動	未完了事項	完了時期	備考
(F)長期停止設備への対応	長期停止設備の点検等		
	長期停止設備の動作確認		
(G)操作員の力量	（教育等継続して実施）		継続して実施