

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2024年2月14日
九州電力株式会社

| 許認可 | No. | プラント | 工事名(件名) | 2023年 | | | | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|-----|-------|------------------------------------|--------------|---|---|----|----|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|----------|
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 設置許可 | 1 | 玄海3/4 | 4号高燃焼度燃料導入(55GWd/t) | 2022/12/28申請 | | | | | | ◇3/E | | | | | | | | | | | | 【許可希望時期の理由】 使用済燃料発生量低減の観点から、高燃焼度燃料を2025年度目途で導入するため。 | |
| | 2 | 川内1/2 | SFP共用化/タービン動補助給水ポンプ取替 | | | | | | | ▼1/17 ◇8/E | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 川内1/2 | 受電系統の変更(工事計画の変更) | | | | | | | ▽2/M 届出 | | | | | | | | | | | | | 工事工程の見直し |
| | 4 | 玄海3 | 使用済燃料貯蔵設備貯蔵能力変更(工事計画の変更) | | | | | | | ▽2/M 届出 | | | | | | | | | | | | | 工事工程の見直し |
| 設工認 | 1 | 玄海3/4 | 緊急時対策棟設置工事(火災防護審査基準改正対応による変更認可申請) | ▼8/31 | | | | | | ◆12/27 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 川内1/2 | 廃棄物搬出設備設置工事(火災防護審査基準改正対応による変更認可申請) | | | | | | | ▼12/21 | | | | | | | | | | | | ◇4/M | |
| | 3 | 川内1/2 | 格納容器真空逃がし弁取替 | | | | | | | ▽4/B | | | | | | | | | | | | ◇9/E | |
| | 4 | 玄海4 | 乾式貯蔵施設設置 | | | | | | | ▽6/B | | | | | | | | | | | | ◇11/E | |
| | 5 | 川内1/2 | 原子炉格納容器電気配線貫通部改造工事 | | | | | | | ▽8/B | | | | | | | | | | | | 認可希望時期:2025年1月 | |

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2024年2月14日
九州電力株式会社

| 許認可 | No. | プラント | 工事名(件名) | 2023年 | | | | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|---|---|----|----|----|-----------------|---|---|---|---|---|----------------------------|----------------|---|----|----|----|----|
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 設 工 認 | 6 | 川内1/2 | SFP共用化 | | | | | | | | | | | | | ◇9/B | 認可希望時期:2025年3月 | | | | | |
| | 7 | 川内1/2 | SFP共用化(輸送容器) | | | | | | | | | | | | | ◇9/B | 認可希望時期:2025年3月 | | | | | |
| | 8 | 川内1/2 | タービン動補助給水ポンプ取替 | | | | | | | | | | | | | ◇9/B | 認可希望時期:2025年3月 | | | | | |
| 保 安 規 定 | 1 | 玄海3/4 | 緊急時対策棟設置 | | | | | | | | | | | | | ▼1/19 | ◇7/M | | | | | |
| | 2 | 川内1/2 | 廃棄物搬出設備設置工事 | | | | | | | | | | | | | ▽11/B | 認可希望時期:2025年3月 | | | | | |
| 安 全 性 向 上 評 価 | 1 | 玄海3/4 | 安全性向上評価届出 | ▼7/10 3号(第3回)届出 | | | | | | ▽8/E 3号(第4回)届出 | | | | | | 定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 | | | | | | |
| | 2 | 川内1/2 | 安全性向上評価届出 | ▼11/20 1号(第6回)届出 | | | | | | ▽2/15 2号(第6回)届出 | | | | | | 定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 | | | | | | |

【凡例】 ▼:申請(届出)日
▽:申請(届出)予定時期
◇:許認可希望時期