

## 玄海3/4号、川内1/2号 申請状況について

2019年12月4日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	申請日	許認可希望時期	期限等
設置許可	1	玄海3/4	使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事	2019年 1月22日	2021年 1月下旬	
	2	玄海3/4	常設直流電源設備設置工事	2019年 3月28日	2019年 12月中旬	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日 〔2019年11月20日原子力規制委員会付議済み 原子力委員会、経済産業大臣へ意見照会中〕
	3	玄海3/4 川内1/2	有毒ガス防護対策	2019年 2月7日	2020年 1月下旬	【経過措置期限】 2020年5月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査・保安規定の処分完了が必要) [参考]当社の最初に経過措置期限となるプラントは玄海3号 であり、2020年12月に施設定期検査終了予定
工 認	1	玄海3/4	使用済燃料貯蔵設備貯蔵能力変更工事 (リラッキング)	2019年 11月26日	2020年 5月下旬	
	2	玄海3/4	常設直流電源設備設置工事	許可後、速やかに申請	2020年 5月下旬	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	3	玄海3/4	原子炉安全保護計装盤等更新工事	2019年 11月15日	2020年 5月下旬	
	4	川内1/2	受電系統変更工事(届出)	2020年 1月初旬	—	
	5	川内2	インレイ工事(届出)	2020年 1月中旬	—	
	6	玄海3/4 川内1/2	有毒ガス防護対策	許可後、速やかに申請	2020年 玄海:6月上旬 川内:7月上旬	【経過措置期限】 2020年5月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査・保安規定の処分完了が必要) [参考]当社の最初に経過措置期限となるプラントは玄海3号 であり、2020年12月に施設定期検査終了予定
	7	玄海3/4 川内1/2	高エネルギーアーク対策工事(EDG)	準備中	未申請	【経過措置期限】 2021年8月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査の処分完了が必要)
廃止 措置	1	玄海1 玄海2	玄海2号廃止措置計画認可 玄海1号廃止措置計画変更認可	2019年 9月3日	2020年 3月下旬	

(特定重大事故等対処施設に係る申請状況は除く)