

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2020年6月3日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	申請日	許認可希望時期	期限等
設置許可	1	玄海3/4	使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事	2019年 1月22日	2021年 1月下旬	
	2	川内1/2	廃棄物搬出設備設置工事	2020年 1月31日	2020年 10月下旬	
設 工 認	1	玄海3/4	原子炉安全保護計装盤等更新工事	2019年 11月15日	2020年 6月下旬	
	2	玄海3/4	常設直流電源設備設置工事	2020年 3月24日	2020年 8月上旬	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	3	玄海3	蒸気発生器保管庫共用化及び保管物変更工事 (容量変更の届出含む)	2020年 6月下旬	2021年 1月下旬	
	4	玄海3	原子炉容器上部ふた取替工事	2020年 6月下旬	2021年 1月下旬	
	5	玄海4	使用済燃料運搬用容器設置工事	2020年 7月下旬	2020年 12月下旬	
	6	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事	準備中	未申請	
	7	玄海3/4	海水ポンプ取替工事	準備中	未申請	
	8	川内1/2	常設直流電源設備設置工事(変認) (内部溢水BF、柏崎刈羽審査知見BF)	2020年 6月上旬	2020年 8月上旬	
	9	川内1/2	特定重大事故等対処施設設置工事(変認) (有毒ガス防護BF)	2020年 6月上旬	2020年 8月上旬	
	10	川内1	緊急時対策棟(指揮所)設置工事(変認) (内部溢水BF、有毒ガス防護BF)	2020年 6月中旬	2020年 8月中旬	
	11	川内1	特定重大事故等対処施設設置工事(変認) (内部溢水BF)	2020年 6月中旬	2020年 8月中旬	
	12	川内2	ほう酸注入ライン逆止弁取替工事(届出)	2020年 6月中旬	—	
	13	玄海3/4 川内1/2	高エネルギーアーク対策工事(EDG)	2020年 6月下旬	2020年 9月下旬	【経過措置期限】 2021年8月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査の処分完了が必要)
	14	玄海3/4 川内1/2	燃料体設工認	2020年 7月中旬	2020年 12月下旬	
	15	玄海3/4 川内1/2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応	準備中	未申請	【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査の処分完了が必要)

(玄海特重施設設工認及び検査制度見直しに係る保安規定の申請状況は除く)

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2020年6月3日

九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	申請日	許認可希望時期	期限等
保安規定	1	玄海3/4	使用済燃料貯蔵設備貯蔵能力変更工事 (リラッキング)	準備中	未申請	
	2	玄海3/4	常設直流電源設備設置工事	準備中	未申請	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	3	玄海3/4 川内1/2	有毒ガス防護対策	準備中	未申請	【経過措置期限】 2020年5月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査・保安規定の処分完了が必要) [参考]当社の最初に経過措置期限となるプラントは玄海3号 であり、2020年12月に施設定期検査終了予定

(玄海特重施設工認及び検査制度見直しに係る保安規定の申請状況は除く)