

2020.3.2 審査会合での質問回答

Q1. 全体工程

各段階で行う内容を明確にする。維持設備の表とも関連し、燃料詰替え設備の設置・解体や燃料がある期間によって維持する機能が変わっていくので、それらが分かるように説明。

NCA 廃止措置計画の申請について、各申請時の内容を以下に示します。表1に NCA 施設の廃止措置の全体工程（NCA 廃止措置実施計画申請書 表9-1）を示します。

(1) NCA 廃止措置計画 1 回目の申請内容

全体工程（第1段階から第3段階の解体工事、燃料搬出と準備、廃棄物保管棟の新設、今後の変更申請予定など）

第1段階から第3段階の解体工事の概要

第1段階の機能停止措置の工事内容

第1段階の燃料搬出準備（燃料詰替え及び装置）の概要と被ばく評価

申請：2019年12月申請

認可予定：2020末～2021始

(2) NCA 廃止措置計画 2 回目（変更申請1回目）の申請内容

- ・燃料譲渡し（譲渡し先、輸送方法など）
- ・燃料詰替え方法及び装置（グローブボックス、保管棚）の詳細、燃料取り扱い方法、被ばく管理の方法、安全評価（耐震、臨界性など）

申請予定：2021年始～（最初の申請の認可後、燃料搬出準備作業の開始前）

認可予定：2021年8～10月

(3) NCA 廃止措置計画 3 回目（変更申請2回目）の申請内容

- ・第2段階の解体工事の具体的な内容、被ばく評価等の安全評価
- ・廃棄物保管棟の設計内容、保管棟に係わる安全評価（被ばく評価等）

申請予定：2021年末～（第2段階解体工事の開始前）

認可予定：2022年8～10月

(4) NCA 廃止措置計画 4 回目 (変更申請 3 回目) の申請内容

- ・第 3 段階の解体工事の詳細 (大型設備・気体廃棄物廃棄設備・構造物等の解体、管理区域解除など)
- ・解体工事に係わる被ばく評価等の安全評価
- ・廃棄物の処理処分の方法など

申請予定：研究所等廃棄物の処分場稼働後 (第 3 段階解体工事の開始前)

表 1 NCA 施設の廃止措置の全体工程 (廃止措置計画実施申請書 表 9-1)

項目	工程(段階、年度)	2019		2020		2021		2022		2023		2024		安全貯蔵期間 ~	第3段階			
		←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→		1年目	2年目	3年目	
許認可	原子炉設置変更許可 廃止措置計画 廃止措置計画変更		△申請	△申請	▲許可	▲許可(第1段階工事、燃料取出)												
原子炉施設	機能停止措置 主要原子炉設備の解体 廃棄物の搬出/管理区域解除					第1段階工事						第2段階工事		安全貯蔵期間 (静的状態の維持管理)				第3段階工事
核燃料	燃料詰替/燃料輸送準備 燃料の譲渡し						燃料詰替 燃料譲渡・輸送の準備											
廃棄物 保管棟	設計 許認可等 建設、運用開始					保管棟設計												
								許認可		建築確認								
																		▲運用開始
																		◎完了

表 2 に機能を維持すべき施設、性能、維持すべき期間を示します。
各段階での 機能維持設備を以下に示します。

○第 1 段階

第 1 段階で機能停止

運転に関する設備：原子炉本体、計測制御系、水モニタ系、中性子モニタ

※制御盤、管理区域外の汚染のない機器は解体

第 1 段階以降も機能を維持する設備

：廃水回路 (燃料・放射化物取扱)、放射線管理施設、放射性廃棄物の廃棄施設、格納施設、
廃止作業で使用する設備 (空調、クレーン等)

新たに設置：燃料詰替 (グローブボックス)・貯蔵設備 (燃料搬出準備のため) →第 2 段階で解体

○第 2 段階

第 2 段階で機能停止する設備

廃水回路、廃水貯槽、廃水ポンプ、エリアモニタ (燃料がないため)

主 要な解体設備：炉心支持枠、安全板・微調整板装置、炉心タンク給水回路、純水製造回路等

第2段階以降も機能を維持する設備

廃止措置および今後利用する設備：気体廃棄物処理設備、液体廃棄物処理設備、固体廃棄物処理設備、格納施設、廃止作業で使用する設備（クレーン等）

新たに設置する設備：固体廃棄物保管棟

○第3段階

第3段階で機能停止する設備

気体廃棄物処理設備、液体廃棄物設備（貯槽等）、ダストモニタ、ハンドフットモニタ、モニタ盤、フード、遮蔽扉、気密扉

第3段階後も維持する設備

中性子源→RI利用

液体廃棄物設備（処理設備）、固体廃棄物設備

→使用施設／RI施設の設備で利用

野外モニタ→原災法

格納施設、クレーン→一般施設として利用

表2 機能を維持すべき施設、性能、維持すべき期間 (2020.03.02 第1回審査会合資料 1-1 EO-19-023 東芝臨界実験装置 NCA 廃止措置計画認可申請概要説明資料 p.27)

施設区分	設備	機器	解体	機能維持	第1段階	第2段階	第3段階	備考
原子炉本体	炉心タンク	炉心タンク	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	格子板	格子板	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	炉心支持枠	炉心支持枠、吊上げ金具	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	中性子源装置	中性子源、キャスク	×	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	駆動装置	駆動装置	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	安全板装置	安全板、案内枠、駆動装置、制御機構台車	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	微調整板装置	微調整板、案内枠、駆動装置	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	水位制御装置	位置可変サーボモーター、水位制限レベルスイッチ、水位微調整装置	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	炉心タンク給水回路	給水ポンプ、配管・弁	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	炉心タンク排水回路	排出タンク (ダンプタンク)	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	急速排水装置、炉心タンク排水回路	排出弁 (ダンプ弁)、排水弁、配管	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	循環系統装置	貯水タンク	○	なし	解体			
		循環ポンプ、冷却水ポンプ、熱交換器	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
		薬品貯槽、プースタタポンプ、実験装置室外配管・弁	○	なし	解体			
		純水製造回路	樹脂塔、薬品計量槽、流量計、電導度計、実験装置室内配管・弁	○	なし	機能停止	→	→
	操作空気圧装置	空気圧縮機、ヘッダー、配管	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	純水加熱装置	電気ヒーター、容器	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	廃水回路	排水ポンプ、配管・弁	○	排水機能				→ 解体
		排水ピット (内容器)	○	排水保持機能				→ 内容器解体
制御制御系統	給出部	中性子給出部、ガンマ線給出部	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	制御盤	制御盤、制御盤、時計装置	○	なし	解体			
	水位計	水位計、配管	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
	その他	地盤計、温度計	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
燃料取扱及び貯蔵施設	燃料取扱設備	燃料吊り具、燃料台車	○	燃料種取扱い機能				→ 解体
		燃料ベレット詰替え設備	○	燃料詰替え機能	設置			→ 解体
	燃料貯蔵設備	燃料架台、燃料箱	○	燃料種貯蔵機能	設置			→ 解体
		製剤容器一時保管槽	○	燃料貯蔵機能	設置			→ 解体
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物設備	排気処理装置 (排気フィルタ)、排風機、排気ダクト、ダンパ	○	気体廃棄物処理機能				→ 解体
		給気系機器	○	給気機能				→ 解体
	液体廃棄物設備	廃水貯槽、廃水ポンプ、屋外排水管・弁類	○	液体廃棄物貯留、移送機能				→ 機能停止
		イオン交換装置、ろ過装置、貯留槽、保持槽、希釈槽、希釈ポンプ (廃棄物処理種の設備)	×	液体廃棄物処理機能				→ 使用施設の設備として継続使用
	固体廃棄物貯蔵室 (廃棄物処理種)	×	固体廃棄物の貯蔵機能				→ 廃設	
	廃棄物保管槽 (未建設)	×	固体廃棄物の貯蔵機能				→ 廃設	
放射線管理施設	水モニタ系統	水モニタポンプ、水モニタポンプ、配管・弁	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
		水モニタ	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
		エアモニタ (中性子)	○	なし	機能停止	→	→	→ 解体
		エアモニタ (ガンマ線)、排気モニタ (ガスモニタ)	○	放射線モニタ機能				→ 解体
		排気モニタ (ダストモニタ)	○	放射線モニタ機能				→ 解体
		放射線モニタ	○	放射線モニタ機能				→ 解体
		ハンドフットモニタ	○	放射線モニタ機能				→ 解体
		野外モニタステーション	×	放射線モニタ機能				→ 原状法適用施設がなくなるまで維持
格納施設	装置室、燃料室	床、壁	×	遮蔽及び遮蔽機能				→
	排気筒、吸気筒	排気筒、吸気筒の構造物	×	遮気機能				→ 一般施設として継続使用
	クレーン設備	天井クレーン	×	クレーン機能				→ 一般施設として継続使用
その他	作業室内	フード	○	非密封燃料等取扱い機能				→ 解体
								→ 解体
	構造物 (実験装置)	作業台、制御機構架台	○	なし				→ 解体
		遮蔽壁、気密扉	○	隔離機能				→ 解体
	空調設備	制御室空調機	○	空調機能				→ 解体
	電源設備	接触器盤、配電盤等	○	電源機能				→ 解体
汚染検査室設備	シャワー、温水器等	○	シャワー機能				→ 解体	

Q2. 保管棟の説明

いつの段階でどのくらい廃棄物が発生するか算定し、保管棟の容量で保管できることを説明。

以下のように保管棟の容量を算定しており、現在、合計 562 本を保管できる新保管棟の設計を進めています。

	200L ドラム缶本数		200L ドラム缶本数
NCA 運転廃棄物 (これまで発生分)	60	TTR 運転廃棄物 (これまで発生分)	90
NCA 解体物		TTR 解体物 (これまで発生分)	
第2段階まで	50	第2段階まで (炉室)	102
第3段階まで	40	(プール)	10
今後日常業務での発生分	30	今後日常業務での発生分	30
予備分	100	予備分	50
合計	280	合計	282