

美浜・大飯・高浜発電所 設置許可、工事計画、保安規定予定(2020.04~2021.03)

■ 設置許可
■ 工事認可
■ 保安規定
■ 廃止措置計画
 ○:申請(届出) ◇:許可 □:認可(届出後30日) ☆:補正申請

2020年9月度

発電所	No.	号機	工事名(件名)	種別					2020年度												許認可(希望)期限およびヒアリング回数
				設置許可	設計及び工事計画認可	電事法	保安規定	廃止措置計画	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大飯	1	3、4	大山火山の大山生竹テフラ(DNP)噴出規模見直しに対する対応	2019 9/26 申請	-	-	-	-													・2021年2月末に許可を想定 ・ヒア11回(内8回実施)、審査会合8回(内6回実施)
	2	3、4	化学体積制御設備配管改造工事	-	変更認可申請	-	-	-													・2020年10月下旬申請予定、2021年2月までに認可希望 理由:2021年9月開始の3号機19回定検、2022年3月開始の4号機18回定検で取替えを行う予定であり、設工認可後の工場での製作期間および現場での工事施工期間を考慮し、2021年2月頃までに認可が必要 ・ヒア3回、審査会合1回(想定)
	3	4	加圧器スプレイ配管改造工事	-	認可申請	認可申請	-	-													・2020年10月下旬申請予定、2021年2月までに認可希望 理由:2022年3月開始の4号機18回定検で取替えを行う予定であり、No.2と類似の配管改造工事であることから、同時期に申請・審査いただくことを希望 ・ヒア3回、審査会合1回(想定)
	4	3、4	火災感知設備増設工事	-	2020 6/26 認可申請	-	-	-													・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要 経過措置期限:2024年2月13日以降の最初の定検終了日 ・再稼働プラントにおける感知器BF申請では初回となるため、当該審査結果を踏まえた後続機申請を考慮し、審査期間約7か月を見込み2021年1月認可希望 ・ヒア11回(内5回実施)、審査会合3回(内1回実施)(想定)
	5	3、4	有毒ガス防護対策(特定重大事故等対処施設)	2020 7/17 申請	-	-	-	-													・2020年7月17日申請、12月中旬許可希望 ・ヒア4回(内2回実施)、審査会合2回(内1回実施) (先行許可実績があるため、早期処分を希望。) ・設工認申請は、特重本体側の審査状況を踏まえて実施
	6	1、2	法令改正(新検査制度)に係る廃止措置計画変更認可申請	-	-	-	-	2020 8/28 申請													・2020年8月28日申請 ・2~3か月程度での認可を想定 ・ヒア2回、審査会合1回(想定)

