

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2021年2月5日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2020年												2021年									期限等
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
設置許可	1	玄海3/4	使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事	2019/1/22申請												◇3/E									
設 工 認	1	玄海3	原子炉容器上部ふた取替工事	▼6/26												◇2/E									
	2	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事	▼9/10												◇3/E									
	3	玄海3/4	特定重大事故等対処施設設置工事(変認) (有毒ガス防護BF)	▼11/27												◇2/E									
	4	玄海3/4	海水ポンプ取替工事(変認)	▼1/19												◇7/M									
	5	玄海3	1次系配管取替工事(既届出分)	—準備中—												—準備中—									
	6	川内1	廃棄物搬出設備設置工事	▼1/29												◇7/E									
	7	川内1	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)	▼4/B												9/E◇									
	8	玄海3/4 川内1/2	燃料体	▼12/15												◇6/M									
	9	玄海3/4 川内1/2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応	▼4/E												10/E◇									【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
保安規定	1	玄海	放射性廃棄物でない廃棄物(NR)の適用	▼12/23												◇3/M									
	2	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化	▼3/M												◇6/B									
廃止措置計画	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	—準備中—												—準備中—									

【凡例】 ▼:申請日
▽:申請予定時期
◇:許認可希望時期