

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2021年4月8日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2020年												2021年												期限等		
				7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
設置許可	1	玄海3/4	使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事	2019/1/22申請												◇4/M														
設 工 認	1	玄海3	原子炉容器上部ふた取替工事	▼6/26												◇4/E														
	2	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事	▼9/10												◇4/M														
	3	玄海3/4	海水ポンプ取替工事(変認)													▼1/19												◇7/M		
	4	玄海3	1次系配管取替工事(既届出分)																									▽7/B(届出)		
	5	川内1	廃棄物搬出設備設置工事													▼1/29												◇7/E		
	6	川内1	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)																									▽4/M	◇9/E	
	7	玄海3/4 川内1/2	燃料体													▼12/15												◇6/M		
	8	玄海3/4 川内1/2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応																									▽6/E	12/E◇	【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
保 安 規 定	1	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化																									12/M▽◇	2022/3/M	
	2	玄海	常設直流電源設備設置工事																									▽8/M	◇2022/2/M	
	3	川内	緊急時対策棟																									▽6/B	◇10/B	
	4	川内	放射性廃棄物でない廃棄物(NR)制度の適用																									▽5/M	◇9/M	
廃止措置計画	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)																									—準備中—		

【凡例】 ▼:申請日
▽:申請(届出)予定時期
◇:許認可希望時期