

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2021年6月4日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工 事 名 (件 名)	2020年		2021年												2022年			期 限 等
				11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
設 工 認	1	玄海3／4	海水ポンプ取替工事(変認)			▼1/19					◇7/M										
	2	玄海3	1次系配管取替工事(既届出分)								▽7/B(届出)										
	3	玄海3	原子炉容器出入口管台溶接部計画保全(インレイ)工事											▽9/B(届出)							
	4	川内1	廃棄物搬出設備設置工事			▼1/29					◇7/E										
	5	川内1	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)						▼4/14					◇9/E							
	6	玄海3／4 川内1／2	燃料体		▼12/15						◇6/M										
	7	玄海3／4 川内1／2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応										▽8/E					◇2/E			【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
保 安 規 定	1	玄海	常設直流電源設備設置工事										▽8/M					◇2/M			
	2	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化														◇12/M		3/M◇		
	3	川内	放射性廃棄物でない廃棄物(NR)制度の適用							▼5/24				◇9/E							
	4	川内	緊急時対策棟								▽6/B			◇10/B							
廃止 措置 計画	1	玄海1／2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)											ー準備中ー							

【凡例】 ▼:申請日
▽:申請(届出)予定時期
◇:認可希望時期

(玄海特重施設保安規定及び標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変更を除く)