

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2021年6月17日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2020年		2021年												2022年			期 限 等
				11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
設置許可	1	川内1/2	震源を特定せず策定する地震動	▼4/26															【経過措置期限】 設置変更許可: 2024年4月20日		
	—	玄海3/4		▼4/26(申請不要報告)																	
設 工 認	1	玄海3/4	海水ポンプ取替工事(変認)	▼1/19																	
	2	玄海3	1次系配管取替工事(既届出分)	◇7/M																	
	3	玄海3	原子炉容器出入口管台溶接部計画保全(インレイ)工事	▽7/B(届出)																	
	4	川内1	廃棄物搬出設備設置工事	▽9/B(届出)																	
	5	川内1	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)	▼1/29																	
	6	玄海3/4 川内1/2	燃料体	◇7/E																	
	7	玄海3/4 川内1/2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応	▼4/14																	
保 安 規 定	1	玄海	特定重大事故等対処施設 (緊急時制御室の有毒ガスBF含む) 常設直流電源設備設置工事	▼12/15															【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)		
	2	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化	▽8/E																	
	3	川内	放射性廃棄物でない廃棄物(NR)制度の適用	◇2/E																	
	4	川内	緊急時対策棟	◇12/M																	
廃 止 措 置 計 画	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	◇9/E															【経過措置期限】 2022年8月24日 2022年9月13日		
				▼6/8															◇2/E		
				◇12/M															◇3/M◇		
				▼5/24															◇9/E		
				▼6/8															◇10/B		
				—準備中—																	

【凡例】 ▼: 申請日
▽: 申請(届出)予定時期
◇: 認可希望時期