

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2021年11月11日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2021年						2022年												期限等
				7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
設置許可	1	川内1/2	震源を特定せず策定する地震動	2021/4/26申請																		【経過措置期限】 設置変更許可:2024年4月20日
	2	玄海3/4	震源を特定せず策定する地震動	▼8/23																		
設工認	1	川内1/2	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)	2021/4/14申請						◇11/M												【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
	2	玄海3/4 川内1/2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応							▽12/M ◇6/M												
保安規定	1	玄海	特定重大事故等対処施設 (緊急時制御室の有毒ガスBF含む) 常設直流電源設備設置工事	▼8/10						◇2/M												【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	2	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化							▽4/M ◇7/M												
	3	川内	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)							▽4/B ◇7/B												
廃止措置計画	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)							一準備中一												

【凡例】 ▼:申請日
▽:申請(届出)予定時期
◇:許認可希望時期