

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年11月30日-12月3日

三菱原子燃料株式会社

立会検査官殿：大東検査官、松本検査官、館内検査官

検査日	分類	班	申請 回数	安全機 能番号	NRA殿要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
11/30 (火)	使用前 検査	A	4次	—	その4-7	付属建物除染 室・分析室	—	既設部分	設計変更の検査		—	
12/1 (水)	使用前 検査	A	4次	—	その4-7	放射線管理棟	—	既設部分	設計変更の検査		—	
	使用前 検査	A	2次	—	その2-4	加工棟成型工場	—	既設部分	設計変更の検査		○	
12/2 (木)	使用前 検査	A	4次	—	その4-4	工場棟成型工場	—	既設部分	設計変更の検査		—	
12/3 (金)	使用前 検査	A	4次	—	その4-3	工場棟転換工場	—	既設部分	設計変更の検査		—	

※適宜、QA/QMSの確認、ワークダウンを実施

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年12月7日～12月10日  
三愛原子燃料株式会社  
立会検査官殿：未定

検査日	分類	班	申請 次数	安全機 能番号	NRA所要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
12/7 (火)	使用前 検査	A	4次	-	その4-5	工場棟組立工場	-	既設部分	設計変更の検査		○	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物容器管理 棟	-	既設部分	設計変更の検査		○	
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	QA/①QMS		-	
12/8 (水)	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(使用前事業者検査の 仕組み・1)		○	
	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(使用前事業者検査の 仕組み・2)		○	
	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(設計・開発)		○	
	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(調達管理、工程管理 理)		○	
	使用前 検査	A	-	-	原規規発第 2006156号	-	-	-	QA(最終確認)		○	
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	QA/①QMS		-	
12/9 (木)	使用前 検査/ 使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	QA/①QMS		-	
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	QA/①QMS		-	
12/10 (金)	使用前 検査/ 使用前 確認	A, B	-	-	-	-	-	-	性能検査		-	立会・記録確認