

## 東海第二発電所に係る設置許可、工事計画、保安規定の申請状況について(2021.12~2022.5)

■:設置許可    ■:工事計画    ■:保安規定  
○:申請(届出) (予定)    ◇:許可(希望)    □:認可(希望)

【2022年1月時点】(赤字は12月からの変更箇所)

No.	工事名(件名)	種類			2021年度				2022年度		備考 (期限, 許認可時期(当社希望), 他件名との関係 等) 【】:主な審査対応部門
		設置許可	設計及び 工事計画認可	保安規定	12	1	2	3	4	5	
1	特定重大事故等対処施設の設置 所内直流電源第3系統設置	2019.9.24申請 2020.11.16補正 2021.2.19補正 2021.11.19補正	-	-	◆12/22許可						【発電管理室, 開発計画室, 安全室(品質保証)】
2	圧縮減容装置の設置	2021.6.25申請 2022.1.14補正	-	-	●1/14補正				◇3/M		・3月中旬許可希望 【発電管理室(環境保安, 設備管理, 設備耐震, プラント管理), 安全室(品質保証)】
3	①【特重・SA】有毒ガス防護対策(BF) ②【SA】逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更, ブローアウトパネル操作時間変更	許可申請	-	-					○3/Eor4/B申請		・No.3許可後, 3月末又は4月上旬申請予定 ・有毒ガス防護は, 特重及びSAに関する申請を予定しており, No.2許可後に申請予定 ・設計進捗に伴う設置許可内容(②)を合わせて申請予定 【発電管理室(環境保安, プラント管理, 設備管理)】
4	【特重・SA・DB】標準応答スペクトル(震源を特定せず策定する地震動)の規制への取り入れのための実用発電用原子炉及びその附属施設の位置, 構造及び設備の基準に関する規則の解釈等の一部改正に対する対応(BF)	2021.6.25申請	-	-					○補正		・地震動評価に関する審査(地盤モデルの妥当性)を実施中 ・特重を含める補正:5月補正申請予定 【発電管理室(設備耐震), 開発計画室】
5	特定重大事故等対処施設の設置 所内直流電源第3系統設置	-	認可申請	-	申請時期調整中						・No.1許可を踏まえた工事計画を申請予定 【東海・東海第二発電所, 発電管理室, 開発計画室, 安全室(品質保証)】
6	【SA】SA設工認(特定重大事故等対処施設の設置に伴う変更)	-	変更認可申請	-							・No.5申請に伴うSA設工認の変更を申請予定 【東海・東海第二発電所, 発電管理室, 開発計画室, 安全室(品質保証)】
7	【SA】SA設工認変更(原子炉建屋換気系放射線モニタの設置場所の変更)	-	変更認可申請	-					○2/MorE申請	2022年7月認可	・2月中旬又は下旬申請予定。7月認可希望 理由:使用済燃料プールのスロッシング対策(ダクト閉止)による原子炉建屋換気系の改造に伴い, 当該放射線モニタの移設が必要となった。モニタ移設工事を2022年9月(検査は10月)に計画していることから, 審査期間を考慮して2月申請を予定。 ・No.6と重複するが, 技術基準規則の適用条文等の整理により重複を確認したうえで, 本申請を優先に審査を進め, 本認可を踏まえてNo.6の審査を進める予定 【資料2参照】【東海・東海第二発電所】
8	周辺監視区域変更(工事期間中の一時的な変更) 【東海発電所 共通案件】	-	-	認可申請							・2021年度申請予定なし 理由:東海第二発電所で実施している工事(フィルターベント設置工事等)の進捗に伴い, 作業エリア(土砂等の置き場)を新たに確保する必要が生じている。確保可能な作業エリアが周辺監視区域外に跨ることから, 工事期間中の一時的な変更が必要となるため, 周辺監視区域図の一部を変更する。 ⇒周辺監視区域の変更を検討したが, 運用による対応を検討することとし, 2022.1に予定していた申請は実施しないこととした。 【発電管理室, 廃止措置プロジェクト推進室, 東海・東海第二発電所】

注:[SA]重大事故等対処。[BF]バックフィット案件。No.7以外のBF及び設計進捗に伴うSA設工認変更については, 申請時期検討中。