

美浜・大飯・高浜発電所 設置許可、工事計画、保安規定予定 (2022.04~2023.03)

■ 設置許可
■ 工事計画
■ 保安規定
■ 廃止措置計画
○ 申請(届出) ◇ 許可 □ 認可(届出後30日) ★ 補正申請

2022年6月度

発電所	No.	号機	工事名(件名)	種別				2022年度												許認可(希望)期限およびヒアリング回数	
				設置許可	設計及び工事計画認可	電事法	保安規定	廃止措置計画	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
高浜	1	1, 2	SFP未臨界性評価手法の変更	18/2/5申請 19/6/14再申請	No.2	-	No.3	-	★5/13 補正												・2022年8月中旬までに許可希望 ・ヒア37回(実施済)、審査会合12回(実施済)
	2	1, 2	SFP未臨界性評価手法の変更	No.1	実認申請	-	No.3	-	9/M申請予定												・2022年12月中旬までに認可希望 ・設置許可の許可後、速やかに申請 ・設置許可記載内容を保安規定に反映するものであり、技術的な内容はNo.1許可審査においてご説明予定 ・なお、本審査とNo.3の保安規定審査については並行して進めて頂きたい ・ヒア2回、審査会合1回(想定)
	3	1, 2	SFP未臨界性評価手法の変更	No.1	No.2	-	認可申請	-	9/M申請予定												・2022年12月中旬までに認可希望 ・設置許可の許可後、速やかに申請 ・設置許可、設工認記載内容を保安規定に反映するものであり、技術的な内容は設置許可審査においてご説明予定 ・なお、本審査とNo.2の設工認審査については並行して進めて頂きたい ・ヒア1回、審査会合1回(想定)
	4	1, 2, 3, 4	減容バーナブルポイズン保管場所変更	2021/10/11申請	No.5	届出	認可申請	-	★3/11 補正 ◆6/1許可												許可済(6月1日)
	5	1, 2, 3, 4	減容したバーナブルポイズン保管場所変更工事	No.4	認可申請	届出	認可申請	-	7/M申請予定												・2022年7月中旬申請予定、2023年1月中旬認可希望 理由: 2024年に発電所での減容されたバーナブルポイズンの移動作業実施を踏まえて、減容されたバーナブルポイズンを保管する容器の製作期間を考慮し、2023年1月中旬までに認可を希望 ・ヒア2回、審査会合1回(想定)
	6	1, 2	所内直流電源第3系統設置 有毒ガス防護対策(特定重大事故等対処施設)	-	-	-	2022/5/23申請	-	5/23申請												・2022年11月認可希望 ・経過措置期限: 特重施設の竣工(法定期限は2021年6月9日) 理由: 特重本体とあわせて申請予定であるため、特重運用開始に必要な認可後の手続き(訓練等)の期間を踏まえて設定。 ・ヒア8回(内2回実施)、審査会合3回(想定)
	7	1, 2	火災感知設備増設工事	-	2022/4/28認可申請	-	-	-	4/28申請												・2022年4月28日申請、2022年10月下旬認可希望 ・経過措置期限: (2024年2月13日以降の最初の定検終了日) ・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要 ・ヒア4回(内1回実施)、審査会合2回(想定) ・M3.134同一案件と申請済み、同時審査を希望 ・O34が認可され次第、内容を反映し補正
	8	3, 4	火災感知設備増設工事	-	2022/4/28認可申請	-	-	-	4/28申請												・2022年4月28日申請、2022年10月下旬認可希望 ・経過措置期限: (2024年2月13日以降の最初の定検終了日) ・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要 ・ヒア4回(内1回実施)、審査会合2回(想定) ・M3.112同一案件と申請済み、同時審査を希望 ・O34が認可され次第、内容を反映し補正

