




## 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2022年7月7日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2022年												2023年						期限等
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
設 工 認	1	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事	▼2/10 <span style="float: right;">◇9/E</span> 																		【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
保 安 規 定	1	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化	▼4/11 <span style="float: right;">◇8/B</span> 																		
	2	川内	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)	▼4/11 <span style="float: right;">◇7/M</span> 																		
廃 止 措 置 計 画	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	—準備中—																		

(標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変更を除く)

【凡例】 ▼:申請日  
▽:申請(届出)予定時期  
◇:許認可希望時期