

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2022年12月9日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2022年												2023年									期限等
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
設置許可	1	川内1/2	震源を特定せず策定する地震動	2021/4/26申請																					【経過措置期限】 設置変更許可:2024年4月20日
	2	玄海3/4	震源を特定せず策定する地震動	2021/8/23申請																					
設工認	1	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事	2022/2/10申請												◇1/E									【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
	2	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事 (特定重大事故等対処施設)													▽1/M ◇7/M									
	3	玄海3	抽出オリフィス廻り弁・配管取替工事(変認)													▼11/9 ◇4/E									
	4	川内1	廃棄物搬出設備設置工事(公害防止)	▼9/30届出																					
保安規定	1	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化	▼4/11 ◆9/13認可																					
	2	玄海3	原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施に伴う長期施設管理方針の策定													一準備中一									【申請期限】 2023年3月17日

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2022年12月9日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2022年												2023年									期限等		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
運転延長期間	1	川内1/2	運転期間延長(保安規定を含む)												▼10/12										【運転満了】 川内1号:2024年7月3日 川内2号:2025年11月27日		
廃止画措置	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)												—準備中—												
安全性向上評価	1	玄海3/4	安全性向上評価届出												▽3号届出			▽4号(第3回)届出						4号(第4回)届出▽			定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・玄海4号(第3回):2023年2月予定 ・玄海3号(第3回):2023年7月予定 ・玄海4号(第4回):2023年9月予定
	2	川内1/2	安全性向上評価届出	▼7/15 1号届出											▽2号届出									定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・川内2号(第5回):2023年1月予定			

【凡例】 ▼:申請(届出)日
▽:申請(届出)予定時期
◇:許認可希望時期