

## 敦賀発電所1号機 第5回定期事業者検査の変更について

### 1. 変更概要

敦賀発電所1号機の第5回定期事業者検査において、検査項目「廃棄物処理系機能確認検査」<sup>※1</sup>（以下「本検査」という。）の検査対象である一部の機器に不具合が確認され、これの原因調査及び対策に時間を要し、定期事業者検査の当初計画内に本検査が終了しないことから、定期事業者検査の期間変更を行う。

※1：廃止措置計画に示す液体及び固体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物処理機能について、処理能力を有する状態であることを確認する検査。

### 2. 定期事業者検査状況

#### (1) 液体廃棄物の廃棄設備（機器ドレン系のろ過装置）

2023年1月20日に実施した電磁ろ過器（B）の循環運転において、電磁ろ過器（B）の整流器に異常を示す警報が発報し、電磁ろ過器（B）が自動停止した。

なお、電磁ろ過器（B）自動停止に伴う原因については、現在原因調査中である。

#### (2) 固体廃棄物の廃棄設備（アスファルト固化装置）

アスファルト固化装置については、プロダクト出口温度が通常運転より高めに推移する事象が確認されており、2023年1月30日および31日に調整運転を行ったが、事象の改善には至っていない。

なお、アスファルト固化装置の不具合については、引き続き原因調査中である。

### 3. 変更内容

本検査に係る不具合機器については原因調査中であるため、定期事業者検査の終了時期を未定とする。

また、原因及び対策の見通しが得られた時点で、定期事業者検査の期間変更に係る諸手続きを行う予定。

なお、定期事業者検査期間の計画変更による発電所運営に影響はなく、不具合事象が確認された一部の設備以外の検査については、当初計画期間内での検査終了を予定している。

第5回定期事業者検査計画

	開始	終了
当初計画	2022年11月7日	2023年2月28日
変更計画	同上	未定

以上