

# RFS事業開始に向けた工程(実績)

● : 実績

		令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)		令和4年度 (2022年度)			令和5年度 (2023年度)			令和6年度 (2024年度)	
許 認 可 ・ 工 事 ・ 検 査	事業許可	●R2. 11. 11 変更許可 ※新規制基準			●R4. 1. 20 変更許可申請 ※震源特定せず			●R5. 2. 8 変更許可 ※同左				
	設工認		●R3. 2. 26 設工認(1/2) 変更認可申請 ※新規制基準	●R3. 8. 20 設工認(1/2) 変更認可	●R3. 11. 12 設工認(2/2) 変更認可申請		●R4. 8. 16 設工認(2/2) 変更認可 ●R4. 9. 30 軽微変更届出	●R5. 3. 28 (審査中) 設工認 変更認可申請 ※震源特定せず				
	保安規定							●R4. 12. 21 保安規定 変更認可申請	(審査中)			
	安全対策 工事			●R3. 8. 20 安全対策工事開始					(継続中)			
	使用前事業 者検査・使 用前確認					●R4. 3. 30 使用前事業者検査			(継続中)			
						●R4. 2. 10 使用前確認申請 (試験使用含む)						
	核物質防護 対策工事						●R4. 5. 10 核物質防護対策工事開始		(継続中)			
核物質防護 規定								(今後、変更申請予定)				