

廃棄物管理施設の工事計画の変更届出書について

1. 概要

大洗研究所の廃棄物管理施設において、廃棄物管理事業変更許可申請書（以下「許可書」という。）における「5. 廃棄物管理施設の工事計画」に関して、計画通り工事に着手できない見通しであるため工事計画の変更届出を行いたい。

2. 変更する工事工程と理由

廃棄物管理施設の工事計画のうち以下の工事計画について変更する。

- ①「固体集積保管場Ⅰの建物構造変更等（遮蔽スラブ）」については、物価高騰の影響から契約等の手続きに時間を要しており、計画通り工事に着手できない見通しのため変更する。
- ②「固体廃棄物減容処理施設の設置（建物）」及び「固体廃棄物減容処理施設の設置（設備）」については、検査に係る準備に遅れが生じており、計画通り検査を終了できない見通しであるため変更する。
- ③「廃液処理棟への竜巻防護壁の設置」、「化学処理装置等の使用の停止」、「有機廃液一時格納庫の使用の停止」及び「有機溶媒貯槽の漏えい検知器の設置」については、当該設工認審査に係る事業者側の対応遅れのため計画通り工事に着手できない見通しのため変更する。

3. 工事計画の変更新旧（案）

別紙 廃棄物管理施設の工事計画の変更新旧案

4. その他

許可書（添付書類一（事業計画））における事業開始の期日（令和6年6月）については、次回の変更許可申請の際に適正化する予定である。

以上

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後	備考																																																																																
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p style="text-align: center;">固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ の 建 物 構 造 変 更 等</p> <p style="text-align: center;">遮 蔽 ス ラ フ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">年度</td> <td style="width: 20%;">平成 21 年度</td> <td style="width: 20%;">平成 22 年度</td> <td style="width: 20%;">平成 23 年度</td> <td style="width: 20%;">平成 24 年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>平成 25 年度</td> <td>平成 26 年度</td> <td>平成 27 年度</td> <td>平成 28 年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>平成 29 年度</td> <td>平成 30 年度</td> <td>令和元年度</td> <td>令和 2 年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>令和 3 年度</td> <td>令和 4 年度</td> <td>令和 5 年度</td> <td>令和 6 年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red; text-align: center;">製作、検査*</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">*：令和 5 年 9 月に開始し、令和 6 年 5 月中に完了</p>	年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	主要工程					年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	主要工程					年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	主要工程					年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	主要工程			製作、検査*		<p style="text-align: center;">固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ の 建 物 構 造 変 更 等</p> <p style="text-align: center;">遮 蔽 ス ラ フ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">年度</td> <td style="width: 20%;">平成 21 年度</td> <td style="width: 20%;">平成 22 年度</td> <td style="width: 20%;">平成 23 年度</td> <td style="width: 20%;">平成 24 年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>平成 25 年度</td> <td>平成 26 年度</td> <td>平成 27 年度</td> <td>平成 28 年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>平成 29 年度</td> <td>平成 30 年度</td> <td>令和元年度</td> <td>令和 2 年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>令和 3 年度</td> <td>令和 4 年度</td> <td>令和 5 年度</td> <td>令和 6 年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red; text-align: center;">製作、検査*</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">*：令和 6 年 7 月に開始し、令和 7 年 3 月中に完了</p>	年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	主要工程					年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	主要工程					年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	主要工程					年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	主要工程			製作、検査*		<p>・物価高騰の影響から契約等の手続きに時間を要しており、計画通り工事に着手できないため開始時期及び終了時期を変更する。</p>
年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度																																																																															
主要工程																																																																																			
年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度																																																																															
主要工程																																																																																			
年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度																																																																															
主要工程																																																																																			
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																																															
主要工程			製作、検査*																																																																																
年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度																																																																															
主要工程																																																																																			
年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度																																																																															
主要工程																																																																																			
年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度																																																																															
主要工程																																																																																			
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																																															
主要工程			製作、検査*																																																																																





廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後	備考																																																																																				
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p style="text-align: center;">*：平成25年7月に開始し、令和6年5月中に完了</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">建 物</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">年度</th> <th style="text-align: center;">主要工程</th> <th style="text-align: center;">平成22年度</th> <th style="text-align: center;">平成23年度</th> <th style="text-align: center;">平成24年度</th> <th style="text-align: center;">平成25年度</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td style="text-align: center;">平成30年度</td> <td style="text-align: center;">令和元年度</td> <td style="text-align: center;">令和2年度</td> <td style="text-align: center;">令和3年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td style="text-align: center;">令和4年度</td> <td style="text-align: center;">令和5年度</td> <td style="text-align: center;">令和6年度</td> <td style="text-align: center;">令和7年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">検査*</td> <td style="text-align: center;">△ しゅん工</td> <td style="text-align: center;">△ 製作*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	建 物		固体廃棄物減容処理施設の設置					年度	主要工程	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		年度	主要工程	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度		年度	主要工程	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		年度	主要工程	製作*	製作*	製作*	製作*		年度	主要工程	製作*	検査*	△ しゅん工	△ 製作*		<p style="text-align: center;">*：平成25年7月に開始し、令和7年3月中に完了</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">建 物</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">年度</th> <th style="text-align: center;">主要工程</th> <th style="text-align: center;">平成22年度</th> <th style="text-align: center;">平成23年度</th> <th style="text-align: center;">平成24年度</th> <th style="text-align: center;">平成25年度</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td style="text-align: center;">平成26年度</td> <td style="text-align: center;">平成27年度</td> <td style="text-align: center;">平成28年度</td> <td style="text-align: center;">平成29年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td style="text-align: center;">令和4年度</td> <td style="text-align: center;">令和5年度</td> <td style="text-align: center;">令和6年度</td> <td style="text-align: center;">令和7年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">検査*</td> <td style="text-align: center;">△ しゅん工</td> <td style="text-align: center;">△ 製作*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	建 物		固体廃棄物減容処理施設の設置					年度	主要工程	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		年度	主要工程	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		年度	主要工程	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		年度	主要工程	製作*	製作*	製作*	製作*		年度	主要工程	製作*	検査*	△ しゅん工	△ 製作*		<p>・検査前条件の準備が遅れが生じ、計画通り検査を終了できないため検査の終了時期を変更する。</p>
建 物		固体廃棄物減容処理施設の設置																																																																																					
年度	主要工程	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度																																																																																		
年度	主要工程	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度																																																																																		
年度	主要工程	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度																																																																																		
年度	主要工程	製作*	製作*	製作*	製作*																																																																																		
年度	主要工程	製作*	検査*	△ しゅん工	△ 製作*																																																																																		
建 物		固体廃棄物減容処理施設の設置																																																																																					
年度	主要工程	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度																																																																																		
年度	主要工程	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度																																																																																		
年度	主要工程	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度																																																																																		
年度	主要工程	製作*	製作*	製作*	製作*																																																																																		
年度	主要工程	製作*	検査*	△ しゅん工	△ 製作*																																																																																		

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後	備考																																																																																																
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p style="text-align: center;">*：平成24年5月に開始し、令和6年5月中に完了</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">設備</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">年度</td> <td style="width: 25%;">平成22年度</td> <td style="width: 25%;">平成23年度</td> <td style="width: 25%;">平成24年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">製作*</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成28年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>平成30年度</td> <td>令和元年度</td> <td>令和2年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>令和4年度</td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">検査*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td></td> <td>令和7年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">製作*</td> </tr> </tbody> </table>	固体廃棄物減容処理施設の設置		固体廃棄物減容処理施設の設置		設備		設備		年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	主要工程			製作*	年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	主要工程		製作*		年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	主要工程		製作*		年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	主要工程	製作*	検査*		年度			令和7年度	主要工程			製作*	<p style="text-align: center;">*：平成24年5月に開始し、令和7年3月中に完了</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">設備</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">年度</td> <td style="width: 25%;">平成22年度</td> <td style="width: 25%;">平成23年度</td> <td style="width: 25%;">平成24年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">製作*</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成28年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>平成30年度</td> <td>令和元年度</td> <td>令和2年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>令和4年度</td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td style="text-align: center;">製作*</td> <td style="text-align: center;">検査*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td></td> <td>令和7年度</td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">製作*</td> </tr> </tbody> </table>	固体廃棄物減容処理施設の設置		固体廃棄物減容処理施設の設置		設備		設備		年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	主要工程			製作*	年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	主要工程		製作*		年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	主要工程		製作*		年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	主要工程	製作*	検査*		年度			令和7年度	主要工程			製作*	<ul style="list-style-type: none"> ・検査前条件の準備が遅れが生じ、計画通り検査を終了できないため検査の終了時期を変更する。
固体廃棄物減容処理施設の設置		固体廃棄物減容処理施設の設置																																																																																																	
設備		設備																																																																																																	
年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度																																																																																																
主要工程			製作*																																																																																																
年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度																																																																																																
主要工程		製作*																																																																																																	
年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度																																																																																																
主要工程		製作*																																																																																																	
年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																																																																																
主要工程	製作*	検査*																																																																																																	
年度			令和7年度																																																																																																
主要工程			製作*																																																																																																
固体廃棄物減容処理施設の設置		固体廃棄物減容処理施設の設置																																																																																																	
設備		設備																																																																																																	
年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度																																																																																																
主要工程			製作*																																																																																																
年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度																																																																																																
主要工程		製作*																																																																																																	
年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度																																																																																																
主要工程		製作*																																																																																																	
年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																																																																																
主要工程	製作*	検査*																																																																																																	
年度			令和7年度																																																																																																
主要工程			製作*																																																																																																

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変 更 前				変 更 後				備 考
別 紙 廃棄物管理施設の 工事計画	廃液処理棟への竜巻防護壁の設置				廃液処理棟への竜巻防護壁の設置				<p>・当該設工認審査の手續きに関し事業者の対応遅れのため計画通り工事に着手できないため開始時期及び終了時期を変更する。</p> <p>・当該設工認審査の手續きに関し事業者の対応遅れのため計画通り工事に着手できないため開始時期及び終了時期を変更する。</p>
	年 度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	年 度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	廃液処理棟	竜巻防護壁	主要工程		廃液処理棟	竜巻防護壁	主要工程		
									
化学処理装置等の使用の停止				化学処理装置等の使用の停止				<p>・当該設工認審査の手續きに関し事業者の対応遅れのため計画通り工事に着手できないため開始時期及び終了時期を変更する。</p>	
年 度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	年 度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
廃液処理棟	液体廃棄物の処理施設	主要工程		廃液処理棟	液体廃棄物の処理施設	主要工程			
									
				<p>*:令和6年9月に開始し、令和7年3月中に完了</p> <p>*:令和6年11月に開始し、令和7年1月中に完了</p> <p>***:令和6年11月に開始し、令和7年1月中に完了</p>					

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後	備考																				
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p>有機廃液一時格納庫の使用の停止</p> <table border="1" data-bbox="409 478 1472 758"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">有機廃液一時格納庫</td> <td rowspan="2">液体廃棄物の受入れ施設 主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red; text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	有機廃液一時格納庫	液体廃棄物の受入れ施設 主要工程			<input type="checkbox"/>	<p>有機溶媒貯槽の漏えい検知器の設置</p> <table border="1" data-bbox="1519 478 2582 758"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">β・γ 固体処理棟Ⅲ</td> <td rowspan="2">液体廃棄物の受入れ施設 主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red; text-align: center;"> 製作、検査* <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red; font-size: small;">*:令和7年2月に開始し、令和7年3月中旬に完了</p>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	β・γ 固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設 主要工程			製作、検査* <input type="checkbox"/>	<p>・当該設工認審査の手續きに関し事業者の対応遅れのため計画通り工事に着手できないため開始時期及び終了時期を変更する。</p>
	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																		
	有機廃液一時格納庫	液体廃棄物の受入れ施設 主要工程			<input type="checkbox"/>																		
			年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																
β・γ 固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設 主要工程			製作、検査* <input type="checkbox"/>																			
		<p>有機溶媒貯槽の漏えい検知器の設置</p> <table border="1" data-bbox="409 1199 1472 1478"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">β・γ 固体処理棟Ⅲ</td> <td rowspan="2">液体廃棄物の受入れ施設 主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red; text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	β・γ 固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設 主要工程			<input type="checkbox"/>	<p>有機溶媒貯槽の漏えい検知器の設置</p> <table border="1" data-bbox="1519 1199 2582 1478"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">β・γ 固体処理棟Ⅲ</td> <td rowspan="2">液体廃棄物の受入れ施設 主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red; text-align: center;"> 製作、検査* <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red; font-size: small;">*:令和7年2月に開始し、令和7年3月中旬に完了</p>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	β・γ 固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設 主要工程			製作、検査* <input type="checkbox"/>
年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																			
β・γ 固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設 主要工程			<input type="checkbox"/>																			
		年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																	
β・γ 固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設 主要工程			製作、検査* <input type="checkbox"/>																			