

原子力規制庁研究炉等審査部門等におけるJAEA許認可審査案件

: 試験炉班
 : 研開炉班
 : 使用班
 : 申請から許認可期間
 : 工事又は製作期間
 : 使用前検査又は使用前事業者検査期間
 : 許認可期限が遅れると今後の工事及び申請等に影響がある

●: 現審査案件(直近申請予定含む)

| No. | 施設名 | 申請 | 内容 | 担当委員 | 優先度 | 審査会合予定 | 審査状況 | 令和4年度 | | | | | 令和5年度 | | | | | 令和6年度 | | | | | 申請日 | 許認可希望 | 許認可希望の理由 | | | |
|-----|-----------|--------------|---|------|-----|--------|------|-------|----|----|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|-----|-------|----------|---|----------------|---|
| | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 大洗廃棄物管理施設 | 保安規定 | 新規制基準対応(有機廃液一時格納庫廃止等含む) | 田中委員 | ◎ | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成26年3月14日 令和4年5月11日補正 令和6年3月上旬補正予定 | 令和6年7月下旬 | 本件保安規定の審査は、「廃棄物管理施設 設工認(新規制基準対応)」の終了に審査いただく予定である。設工認では補正を令和6年3月上旬に予定しているが、保安規定でも、同時期に許可及び設工認の審査の内容を踏まえた補正を提出する。審査の期間を経て、令和6年7月下旬の認可を希望する。 |
| 21 | 人形峠加工 | 廃止措置計画変更認可申請 | UF ₆ の譲渡しが決定したこと、及びUF ₆ 譲渡しに用いる設備設置のため変更認可申請を行う。 新たに設置する施設、設備に関わる設計の基本方針を記載 使用施設から加工施設への核燃料物質の譲渡しを記載 記載の適正化 | 田中委員 | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和6年2月 | 令和6年8月 | ・新たに設置する施設、設備に関わる設計の基本方針を詳細設計に反映するため。 ・設工認相当の廃止措置計画変更認可申請をできるだけ早期に行い、施設、設備の製作、据付、試運転、核燃料物質の原子力事業者への譲渡しを進め、廃止措置計画の全体工程(2040年までに終了)を遵守するため。 |
| 22 | 常陽 | 設置変更許可 | 医療用・工業用放射性同位元素の製造に係る使用の目的の追加等 | 杉山委員 | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 調整中 (令和6年1月頃) | 令和6年9月 | 「常陽」は令和8年度半ば運転再開を予定しており、性能試験後の運転サイクルにおいて医療用放射性同位元素(Ac-225限定)の製造実証試験を予定している。このため、医療用・工業用放射性同位元素の製造に係る使用の目的の追加、アクチニウム製造用照射実験装置(仮称)の追加、照射用実験装置の払い出しルートの実施する。 照射用実験装置の製作、照射ターゲットの組込みには約1.5年の期間が必要であり、その前に照射用実験装置の設工認申請(No.47)を予定している。許可後に認可申請するため、実証試験のためには、令和6年1月には申請する必要がある。 |
| 23 | FCA | 廃止措置計画変更 | ・工程変更(炉室設備解体時期) ・燃料搬出時期の変更等(低濃縮ウランの米国輸送のため) | — | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和6年2月 | 令和6年9月下旬 | FCAの低濃縮ウランの米国輸送を令和7年度(時期未定)に実施することを計画している。認可取得後に燃料収納作業(準備含む)を開始するため、認可取得時期として令和6年9月下旬を希望する。 |
| 24 | FCA | 許可変更 | 使用済燃料処分方法の変更 (低濃縮ウランの引き渡し先の変更) | — | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和6年2月 | 令和6年9月下旬 | FCAの低濃縮ウランの米国輸送を令和7年度(時期未定)に実施することを計画している。認可取得後に燃料収納作業(準備含む)を開始するため、認可取得時期として令和6年9月下旬を希望する。本件は、低濃縮ウランの引き渡し先を米国に変更するのみであるため、保安規定との同時申請が可能である。 |
| 25 | FCA | 保安規定(原子炉施設) | 適用範囲及び燃料要素の払出しに関する変更(FCA) | — | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和6年2月 | 令和6年9月下旬 | FCAの低濃縮ウランの米国輸送を令和7年度(時期未定)に実施することを計画している。認可取得後に燃料収納作業(準備含む)を開始するため、認可取得時期として令和6年9月下旬を希望する。本件は、低濃縮ウランの払い出しに関する変更であるが、引き渡し先に依存しないため、設置許可との同時申請が可能である。 |
| 26 | HTR | 設工認 | 「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う審査ガイド等改正対応 | 杉山委員 | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年12月下旬 | 令和6年9月 | 現在実施している耐震評価の結果がまとまり次第、速やかに設工認の申請を行う予定であり、経過措置期間の設定時期(今後設定される予定)に限らず、令和6年9月までの認可が必要と考えている。 認可希望の理由については、「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う審査ガイド等改正対応及び添付書類11の追加(3条改正対応の続き)の変更許可と同じである。 |
| 27 | 原科研試験炉 | 保安規定 | 新規制基準対応(放射性廃棄物処理場共通事項) (新規制基準に係る運用対応等) (処理場) | 杉山委員 | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和6年6月 | 令和6年9月下旬 | 処理場の新規制基準対応を令和6年9月下旬までに実施する計画を進めている。 新規制基準適合確認後、新規制基準に対応した内容の保安規定を速やかに運用開始するため、令和6年9月下旬に認可を希望する。 |
| 28 | 再処理 | 廃止措置計画 | ガラス固化技術開発施設におけるガラス固化体の保管能力増強等 ・2018年11月9日の廃止措置変更認可申請に対するコメントを踏まえた補正 | 田中委員 | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成30年11月9日 補正時期調整中 | 補正時期を踏まえ記載予定 | — |
| 29 | 大洗研北使用 | 使用変更許可 | 【燃料研究棟】 ・容器の詰替え作業の記載の削除及び使用しないグローブボックスに関する記載を削除(燃料研究棟編) 【JMTR】 ・液体廃棄物に係る本文の適正化(JMTR編) ・AGF廃液配管撤去に伴い、液体廃棄物排水系統概略図からAGFの配管等の削除及びJMTRタンクヤードのバルブへの閉止板の設置(JMTR編) | — | ○ | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年7月31日申請 令和5年11月補正予定 | — | 【JMTR】 ・許可取得後(No.29)、保安規定変更申請(No.32)、閉止板設置に係る使用前確認申請を予定。 ・2重規制施設であるため、試験炉班と調整し、許可後に廃止措置計画の変更を行う。 |
| 30 | 大洗研南使用 | 保安規定 | ・核燃料物質で汚染された物の取扱いに関する記載の拡充(FMF及びAGF) | — | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年9月29日 | — | 令和5年5月29日に許可を受けた核燃料物質使用変更許可申請書(福島第一原子力発電所(1F)の汚染水の分析の追加に係る変更(AGF及びFMFに係る試験を行う汚染物の「臨界管理」、「保管」等の追加))及び令和4年6月16日に許可を受けた核燃料物質使用変更許可申請書(核燃料物質の使用等が終了した設備に係る変更(AGFに係る廃液処理装置及びグローブボックス等の記載の削除))との整合を図るため、申請する。 |
| 31 | 大洗研南使用 | 使用変更許可申請 | ・TMI-2試料の受入れに係る変更(FMF、AGF) ・廃止措置準備に伴う設備の解体撤去に係る変更(AGF、MMF-2) | — | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年11月 | — | FMF及びAGFにおけるTMI-2燃料デブリの分析に関する記載事項の変更並びにAGF及びMMF-2において使用を終了した設備に関する記載の削除を行う。 |
| 32 | 大洗研北使用 | 保安規定 | 【燃料研究棟】 ・容器の詰替え作業の記載の削除及び使用しないグローブボックスに関する記載を削除(燃料研究棟編) ・別表第5について燃料材料開発部の文書体系の見直しに伴う変更 【JMTR】 ・AGF廃液配管撤去に伴い、大洗研南地区(AGF)からの液体廃棄物の受け入れに係る記載を削除(廃棄物移送設備の管理編) | — | ○ | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 許可取得後に申請予定 | — | 申請(予定)日については、使用変更許可(No.29)取得後に見直す。 |
| 33 | JMTR | 廃止措置計画変更 | AGF廃液配管撤去に伴うタンクヤード配管への閉止板の設置(性能維持施設の改造)に伴う変更認可申請 | 田中委員 | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 調整中 (令和6年1月頃) | 調整中 (令和6年度) | JMTRでは、液体廃棄物の廃棄設備として、タンクヤード(炉と使用の2重規制対象施設)を設置しており、JMTR以外の使用施設(AGF)からの廃液の受入を終了することから、AGF配管を接続しているバルブの取外し並びに取外しに伴う閉止措置(閉止蓋設置)に関する使用変更許可申請を令和5年7月31日に実施した。使用許可後に、当該バルブの取外し及び閉止蓋を設置のための工事を行う必要があるため、閉止蓋製作及び設置工事に係る廃止措置計画変更認可申請を実施する。廃止措置計画変更認可申請及び工事の時期は使用許可の審査状況を見ながら調整する。 |

<記号>
 ▽: 審査会合、○: 補正、▼: 審査会合実績、●: 補正実績

<審査状況>
 ①: 未申請 ①: 審査前半(ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施) ②: 審査後半(審査会合で審査中) ③: 審査会合終了後、補正準備中 ④: 規制庁事務手続き中(事務手続き中の補正含む)

