

2019年11月22日

東京電力ホールディングス(株)

3号機 燃料取扱機 遮へい水深について

1. 背景

現場の瓦礫撤去状況で、遮へいに必要な水深が変わるような段階で審査を頂き、3号機の燃料移動作業中の遮へい水深を約1m程度*として説明していたが、その後の、現場の瓦礫撤去等の環境をふまえ設備工事を行った結果、遮へい水深が350mmとなることが判明した。

結果的に遮へい水深が実施計画審査時の説明内容と異なる結果となったが、そのことについて担当審査部門への説明が遅くれた。

以下にその経緯等をまとめる。

*審査面談資料にて「現在の計画では、約1m程度の水深を想定（使用済燃料からの影響による線量上昇が約0.1mSv/h）」と説明

2. 遮へい水深の変更経緯

- ・ 当初想定：945mm
- ・ 2014年6月25日：実施計画の変更申請
- ・ 2015年11月：プール内大型瓦礫撤去完了後に複数台の水中カメラにより詳細に確認した結果、瓦礫堆積厚さ約600mmと推定(当初想定は300mm)。瓦礫撤去はクローラクレールから吊り下げたバケットで実施したが、堆積した瓦礫は砂状のため撤去しきれなかった。移送容器支持架台ケージ部と瓦礫が干渉する可能性があるため、今後の設計において継続検討することとした。
- ・ 2017年2月23日：規制庁面談にて、「約1m程度と想定（使用済燃料からの影響による線量上昇が約0.1mSv/h）。移送容器支持架台の設計及び瓦礫の堆積状況等により、今後変更の可能性あり。具体的な設定値については使用前検査前までに確認していただく」と説明
- ・ 2017年4月13日：実施計画の変更認可
- ・ 2017年6月：移送容器支持架台据付け前のプール内調査の結果、瓦礫の堆積状況の変化から、ケージ部と瓦礫のクリアランスが減少したと推定。ケージ部と瓦礫が干渉する場合はケージ部の据付高さを上げるため、遮へい水深を645mm(−300mm)に変更する必要あり。据付完了後、プール水位等の測定を行い、遮へい水深の設定値を決定することとした。
- ・ 2017年9月：移送容器支持架台据付け完了
- ・ 2018年8月：使用前検査にあたりフランジプロテクタハンドル高さを反映し、遮へい水深決定500mm(−145mm)
- ・ 2018年12月：設備不具合発生に伴う試験により取合寸法が判明し、遮へい水深見直し350mm(−150mm)

3. 反省事項

実施計画の審査面談の中で説明した遮へい水深について、大幅な変更が生じた時点で報告、相談する必要があった。


4. 原因

- 遮へい水深の具体的な設定値は使用前検査前までに確認すると説明していたため、検査前までに説明することでよいと考えていた。

5. 再発防止対策

再発防止対策として以下を実施する。

- 当初想定していた事項が変更になり、実施計画や審査書への影響が分かった時点で、速やかに担当審査部門に報告、相談することを、周知する。



以上