

1. 件名：福島第一原子力発電所における1号機PCV内部調査に係る面談
2. 日時：令和元年10月2日（水）15時30分～16時15分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

知見主任安全審査官、松井安全審査官、田上審査係

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、1号機PCVダスト濃度の監視の充実に係る検討状況について、以下のとおり説明があった。
 - 原子炉建屋4階に設置されている原子炉キャビティ差圧調整ラインの配管を切断し、配管内にホースを敷設してPCVヘッドフランジ近傍のダスト濃度を測定することを検討している。
 - ホースの敷設にあたっては、閉塞等を調査し設置の可否を確認してダストモニタの設置を行う予定。
- 原子力規制庁は、上記説明を受けた内容を確認した。

6. その他

資料：

- 1号機PCV内部調査にかかるアクセスルート構築作業再開に向けた検討状況