

玄海原子力発電所 オフサイトモニタ更新工事時におけるERSS伝送状況

監視対象	信号種類	1月	2月
1/2号	PC-1	電源振替(1/14) ▽ ▽ 試験調整(1/20,21)	定期事業者検査(2/3) ▽ ▽ 新局舎への切り替え(2/5)
	PC-2	▽ 電源振替(1/15) ▽ 試験調整(1/22,23)	定期事業者検査(2/4) ▽ ▽ 新局舎への切り替え(2/5)
	PS-1	▽ 電源振替(1/16) ▽ 試験調整(1/27,28)	▽ 新局舎への切り替え(2/5) 定期事業者検査(2/5) △
3/4号	PC-1	▽ 電源振替(1/14) ▽ ▽ 試験調整(1/20,21)	▽ 定期事業者検査(2/3)
	PC-2	ソフトウェア変更 ▽ ▽ 電源振替(1/15) ▽ 試験調整(1/22,23)	▽ 定期事業者検査(2/4)
	PS-1	ソフトウェア変更 ▽ ▽ 電源振替(1/16) ▽ 試験調整(1/27,28)	▽ 定期事業者検査(2/5)

- ※ 監視可能期間
- ※ 伝送停止予定期間 (1/2号機、3/4号機ともに停止)
- ※ 伝送停止予定期間 (1/2号機、3/4号機のうち、片方のみ停止)
- ※ 電源振替予定期間
電源振替時は無停電電源装置からの給電により、伝送データの停止期間が1時間未満(瞬停)であるため、代替措置は不要
なお、電源振替時において、データ伝送に支障が生じた場合は、代替措置を実施する
- ※ 電源振替、試験調整による伝送停止期間は各日9時～21時、定期事業者検査による伝送停止期間は各日9時～20時で、作業の前後は監視可能
- ※ 1/2号機における個々の伝送停止期間は24時間未満のため、代替措置は不要
- ※ 3/4号機における伝送データの停止は、点検や機能検査のための停止のため、代替措置は不要