



許認可審査対応スケジュール

施設名	申請	内容	審査状況	2019年度(令和元年度)												2020年度(令和2年度)												2021年度(令和3年度)												2022年度(令和4年度)												申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数(2020~2021)												許認可期限の理由
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																					
6 再処理	廃止措置変更申請	⑤-1変更申請 ・TVFを地震や津波から防護するための安全対策 >TVF設備耐震補強工事(冷却水配管耐震補強(サポート追加設置))	①																																																	2021/4	可能な限り早期													
				⑤-2変更申請 ・HAWの重大事故対処関連工事 >事故対処設備配場所地盤補強工事(重大事故対処設備の配場所を地震に耐え得る地盤に改良)																																																		2021/4												
	保安規定の変更申請	⑤-2変更申請に伴う変更 事故対処資機材保管場所の地震対策に伴う保全区域の変更	①																																																	2021/4			⑤-2変更申請(HAWの重大事故対処関連工事)に伴う保安規定変更											
	廃止措置変更申請	⑤-3変更申請 ・HAW、TVFのその他事象等に対する安全対策 >TVF建家の竜巻対策工事(飛来物の建家内侵入防止のため建家窓の鉄板による閉止措置の実施)	①																																																	2021/4														
⑤-4変更申請 ・HAW、TVFのその他事象等に対する安全対策 >TVF内部火災対策工事(動力系安全系ケーブルの1号系、2号系統間の間仕切りによる系統分離)																																																				2021/4														
⑤-5変更申請 ・HAW、TVFのその他事象等に対する安全対策 >TVF溢水対策工事(配管耐震補強、被水防止板設置、蒸気遮断弁設置)																																																				2021/4														
⑤-6変更申請 ・その他施設(約40施設)の対策検討(津波・地震・その他事象)																																																				2021/4	評価結果を踏まえ必要に応じて設計、変更申請、対策工事を実													
⑤-7変更申請 ・TVF3号溶融炉の製作に係る変更																																																				2021/4	R5年度第1四半期よりより3号溶融炉据付予定													
7 再処理	廃止措置変更申請	ガラス固化技術開発施設におけるガラス固化体の保管能力増強等 ・2018年11月9日の廃止措置変更認可申請に対するコメントを踏まえた補正	①																																																	2018/11/9 2020/7末補正予定	2020/8	1		ガラス固化体の保管能力(420本)が満杯となる次々回運転(令和4年度)までにガラス固化体の保管能力増強に係る対策工事を完了させる必要があり、R2年12月頃より工事予定であるため。										
8 再処理	保安規定の変更申請	プロジェクトマネジメント機能の強化 ・プロジェクトマネジメント体制を強化するために「廃止措置推進室」を新設する。	認可																																																	2020/5/22	2020/6下旬	1		プロジェクトマネジメント体制を強化するために「廃止措置推進室」を新設し、工程管理等のマネジメントや情報共有の強化を図るため。 5/22変更認可申請、6/23認可										
9 再処理	保安規定の変更申請	検査制度見直しに伴う保安規定変更	①																																																	2020/5/11 2020/8 or 9補正予定		3	2											
10 再処理	保安規定の変更申請	HAW,TVFにおける高放射性廃液の液位管理に係る保安規定変更	①																																																	2020/9	2020/11													

<記号>  
▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績

<審査状況>  
①:未申請 ②:審査前半(ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施) ③:審査後半(審査会合で審査中) ④:審査会合終了後、補正申請準備中 ⑤:規制庁事務手続き中(事務手続き中の補正申請含む)

<前提条件>  
・複数施設の並行審査が可能であること。

許認可審査対応スケジュール

Table with 28 columns: 施設名, 申請, 内容, 審査状況, and monthly review periods from 2019 to 2021. Rows 11-33 detail various safety and maintenance application statuses.

＜記号＞
▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績
＜審査状況＞
①:未申請 ②:審査前半... ③:審査会合終了後... ④:規制庁事務手続き中...