

1. 件名「東京電力福島第一原子力発電所の現状等に関する情報連絡会」
2. 日時：令和2年11月19日（木）17:15～17:20
3. 場所：原子力規制庁3階 ERC テレビ会議システム
4. 出席者：  
原子力規制庁 総務課 事故対処室 谷補佐、齊藤補佐  
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー  
情報マネジメントグループ 担当

5. 要旨

原子力規制庁は福島第一原子力発電所のプラント状況、水処理状況及び水移送状況に関して、本日午前までの各号機のプラントパラメータのトレンドグラフに異常な変化がないこと、並びに本日の作業実績及び明日の作業予定等について東京電力から説明を受け、その内容の確認を行った。

【本日の作業実績】

- ・ 1号機 R/B→PMB 滞留水移送 停止／開始
- ・ 1号機 T/B→PMB 滞留水移送 継続
- ・ 2号機 R/B→PMB 滞留水移送 継続
- ・ 3号機 R/B→PMB 滞留水移送 開始／停止／開始／停止
- ・ 1号機原子炉注水流量変更（CS系：1.4→0m<sup>3</sup>/h、FDW系：1.4→3.0m<sup>3</sup>/h）
- ・ R03-1 停止→待機
- ・ 多核種除去設備（A）停止→運転
- ・ 増設多核種除去設備（A）循環待機→停止
- ・ 地下水バイパス一時貯留タンク Gr.3 排水
- ・ サブドレン一時貯水タンク（L）排水
- ・ 双葉線2号 停止

【明日の作業予定】

- ・ 3号機 R/B→PMB 滞留水移送 開始／停止／開始／停止
- ・ 1号機 SFP 循環冷却設備一次系ポンプ 全停→運転
- ・ 3号機原子炉注水流量変更（CS系：0→1.5m<sup>3</sup>/h、FDW系：3.0→1.5m<sup>3</sup>/h）
- ・ サブドレン一時貯水タンク（A）排水

6. 資料

- ・ 福島第一原子力発電所プラント関連パラメータトレンド  
（2020年11月19日）