

面談に際しての依頼資料

1. NRが完了するまでに施設者として行う必要のある事項
  - 1) スタックのNR判定のための測定
  - 2) スタックの内面の削り
  - 3) 削り取った後のスタックの廃棄
  
2. 上記の事項で既に完了した項目
  1. の1) のみが終了  
内容は資料2に記載
  
3. 未完了事項がある場合、その原因や実施の障害となっている事項
  1. の2) や3) については当初一括請負で入札（金額から）する予定で、関連業務に3か月程度必要としたスケジュールとしていたが、グリーンハウスは別途物品として購入可能となったので、1. の2) や3) に要する費用も入札の不要な役務で発注できる目途が立ち、また内面を削る作業とNRとなったスタックを処分する作業をほぼ連続的に行う作業手順を考えているため、予定通り年度内に完了することができる見込である。  
  
1. の2) 及び3) については資料3に記載
  
4. 今後の処置工程  
  
資料3に記載