資料3

別紙　廃止措置の実施状況と今後の見通し

許可区分	拠点	施設名（略称）	実施項目	令和5年度計画（目標）	令和5年度実績	評価※1	令和6年度計画	備考（令和6年度の見通し、課題等）
使用施設	人形峠	濃縮工学施設	（1）施設の廃止に向けた準備	【許認可対応】 ①保安規定変更認可申請（施設管理の実施に必要な事項の明確化）	①令和5年7月25日認可	○	【許認可対応】 特になし	
				【許認可以外】 特になし		○	【許認可以外】 特になし	
			（2）施設の廃止	施設の維持管理を継続実施	施設の維持管理を継続実施	○	施設の維持管理を継続実施	施設の維持管理を継続実施
使用施設	人形峠	製錬転換施設	（1）施設の廃止に向けた準備	【許認可対応】 ①保安規定変更認可申請（施設管理の実施に必要な事項の明確化）	①令和5年7月25日認可		【許認可対応】 特になし	
				【許認可以外】 特になし			【許認可以外】 特になし	
			（2）施設の廃止	施設の維持管理を継続実施	施設の維持管理を継続実施	○	施設の維持管理を継続実施	施設の維持管理を継続実施
加工施設	人形峠	ウラン濃縮原型プラント	（1）施設の廃止に向けた準備	【許認可対応】 ①保安規定変更認可申請（施設管理の実施に必要な事項の明確化） ②廃止措置計画変更認可申請（核燃料物質の譲渡しのために新たに設置する設備の設計の基本方針）	①令和5年7月26日認可 ②R5年度末頃申請予定		【許認可対応】 ①廃止措置計画変更認可申請対応継続（核燃料物質の譲渡しのために新たに設置する設備の設計の基本方針） ②廃止措置計画変更認可申請（核燃料物質の譲渡しのために新たに設置する設備の詳細仕様）	① R6年度中認可見込 ② ①の認可後に申請予定
				【許認可以外】 特になし			【許認可以外】 特になし	
			（2）施設の廃止	DOP−1UF6処理設備及び均質設備の解体撤去作業	計画通り作業完了	○	DOP−1UF6処理設備及び均質設備の解体撤去作業	特になし

＊1　○：当初計画の目標を達成したもの
　　△：当初計画における令和5年度目標の達成はできなかったものの、課題解決に向けた取組を行っており、解決の見通しがあるもの
　　×：当初計画における令和5年度目標が達成できず、課題解決のために更なる検討・対応が必要なもの

＊2　これら施設の廃止措置は、廃止措置の優先順位の考え方を踏まえて進めていく。現在、廃止措置を優先している施設の終了の見通しが得られたところで廃止措置の計画を見直す。

：もんじゅ、ふげん、TRP
：Pu系GBを有する施設のうち優先する施設：再処理特別研究棟、Pu研究1棟、Pu－2、燃料研究棟
：上記以外のPu系GBを有する施設：Pu－1、AGF、MMF、MMF－2
：廃止済施設
：上記以外の32施設