【取扱注意】

許認可審査対応スケジュール（案）

令和元年11月18日

：申請から許認可期間
：工事又は製作期間
：使用前検査期間

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数（2019～2020）
1	HTTR	設置許可		③	2014/11/26	2020/1/15	終了
2	大洗廃棄物管理施設	設工認	火災報知機の追加	②	2018/12/26	2019/12/20	3
3	大洗廃棄物管理施設	設工認	β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備指示調節計の更新	③	2018/12/26	2019/12/20	3
4	STACY	設工認（その2）	STACY更新	②	2017/8/10	2019/12/20	終了
5	STACY	設工認（その3）	炉心、原子炉容器（格子板）の新設、安全保護回路の改造等	②	2019/3/29	2019/12/20	5 5
6	STACY	棒状燃料貯蔵設備Ⅱ先行使用	棒状燃料貯蔵設備Ⅱの新設、安全避難通路、通信連絡設備、消火設備の追加等	②	2019/4/16	2019/12/20	終了
7	STACY	設工認（TRACYとの系統隔離）	TRACYの廃止措置に伴う配管切断閉止による系統隔離	③	2019/6/21	2019/12/20	終了
8	JRR-3	設工認（その7）	1次冷却材補助ポンプの被水対策設備設置、避難通路等、消火設備の設置（非常用電源設備に係るもの以外）	③	2018/11/30	2019/12/20	2
9	JRR-3	設工認（その12）	冠水維持機能喪失時用給水設備の設置	⓪	2019/11/20	2019/12/20	
10	JRR-3	設工認（その10）	ステンレス製密封容器の密封性、ケーブルの分離設備の設置、保管廃棄施設の設置	③	2019/4/2	2019/12/27	終了
11	原科研	保安規定	原電防潮堤設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更	①	2019/8/9	2019/12/27	2
12	JRR-3	設工認（その1）	廃液貯槽の漏えい検知器設置、通信連絡設備の設置、モニタリングポスト等の情報伝達設備の付加	③	2018/9/3	2020/1/10	終了
13	処理場	設工認（第2廃棄物処理棟のプロセスモニタの一部更新）	第2廃棄物処理棟のプロセスモニタを構成する検出器・プリアンプ・対数線量率計等の一部更新	③	2018/9/18	2020/1/10	終了
14	NSRR	設工認（その6）	消火設備	②	2019/9/17	2020/2/3	2
15	NSRR	設工認（その7）	避雷針、溢水対策設備、屋外消火栓等	⓪	2019/12/4	2020/2/3	3
16	JRR-3	設工認（その11）	原子炉プール及び原子炉本体の構造（耐震性）	①	2019/8/8	2020/1/31	1 4
17	大洗廃棄物管理施設	設工認	OWTFの新規制基準対応及び予備品リストの追加	②	2018/2/28	2020/1/31	2
18	HTTR	設工認（その3）	構内一斉放送等通信連絡設備の設置	②	2018/11/16	2020/2/19	1 1 1
19	大洗廃棄物管理施設	設工認	構内一斉放送装置の更新	②	2018/12/26	2020/2/19	1 1
20	STACY	設工認（その4）	棒状燃料貯蔵設備他の改造、核計装（検出器支持治具）の改造等	⓪	2019/11/29	2020/2/28	1 2
21	HTTR	設工認（その2）	自然現象の影響評価等	①	2018/7/11	2020/3/18	2 2
22	大洗廃棄物管理施設	設工認	遮蔽スラブの追加	②	2017/9/25	2020/3/19	2
23	原科研 STACY TCA	設置変更許可	原科研敷地境界変更 STACY（TCAの廃止措置に伴う燃料受入れ） TCA（使用済燃料の処分方法の変更）	⓪	2019/11/22	2020/3/31	3 2
24	JRR-3	制御棒案内管の製作	制御棒案内管4体の製作、Sクラス施設のため、審査中断	①	2011/8/19	2020/3/31	1
25	JRR-3	保安規定		①	2014/9/26	2020/3/31	2 2 1
26	処理場	保安規定（第2回（第1廃棄物処理棟の焼却処理再開）及び保管体健全性確認保管体健全性確認）	保管廃棄施設・Lの健全性確認	①	2018/6/1	2020/3/31	1 2 2
27	処理場	設工認（その10）	津波防護対策	①	2019/7/4	2020/3/31	2 2 1
28	処理場	設工認（その11）	第3廃棄物処理棟、減容処理棟及び解体分別保管棟の耐震補強	①	2019/7/4	2020/3/31	2 2 1
29	TCA	廃止措置計画		②	2019/4/26	2020/3/31	2
30	TCA	保安規定	廃止措置に伴う変更	①	2019/10/30	2020/3/31	2 2
31	原科研	保安規定	原電緊対所等設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更	⓪	2019/12/6	2020/3/31	1 1

＜記号＞
▽：審査会合、○：補正申請

＜審査状況＞
⓪：未申請、①：審査前半、②：審査後半、③：事務手続き中

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は2回/月を想定。

【取扱注意】

許認可審査対応スケジュール（案）

令和元年11月18日

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数（2019～2020）										
							10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	HTTR	設工認（その1）	監視設備、安全避難通路等	①	2018/2/9	2020/5/27					1	1						
33	HTTR	設工認（その5）	保管廃棄施設、溢水対策機器(評価のみ)	①	2019/5/21	2020/5/27					1	1	1					
34	HTTR	設工認（その4）	建家・機器等の耐震評価(評価のみ)	①	2019/3/26	2020/5/27				1	2	2	1					
35	HTTR	設工認（その6）	多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止対策機器(資機材準備あり)	⓪	2020/1/17	2020/5/27					1	1	1					
36	HTTR	保安規定		①	2014/11/26	2020/6/24				1	1	1		1				
37	処理場	設工認（その6）	液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置	①	2018/11/29	2020/6/30					1	1	1					
38	STACY	設工認（TCA燃料貯蔵）	TCA燃料受入れに伴う貯蔵設備の新設	⓪	2020/2/1	2020/7/1				2	2							
39	処理場	設工認（その4） ただし、第3編(第3廃棄物処理棟の堰)→設工認(その3)に統合	第2廃棄物処理棟のセル排風機自動消火設備及び配電盤溢水防護カバーの設置	①	2018/8/29	2020/8/31					2	1	2		1			
40	処理場	設工認（その5） ただし、第2編(第2廃棄物処理棟の火災対策)→設工認(その4)に統合	既設設備の設工認	①	2018/6/1	2020/9/30						3	1	1		1		
41	JRR-3	設工認（その13）	核燃料物質貯蔵設備、1次冷却系設備等の構造（耐震性）、内部溢水等の適合性、中央制御室外原子炉停止盤、外部事象影響	⓪	2019/12末予定	2020/9/30				2	1	2	1					
42	処理場	設工認（その12）	固体廃棄物一時保管棟の設置	⓪	2019/11/22	2020/9/30					1	1	1	2		1		
43	原科研	保安規定	原電防潮堤設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更	⓪	2020/5/15	2020/9/30								1	1			
44	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する設備の変更（その1）	⓪	2020/4/10	2020/9/30						1		2	2			
45	大洗廃棄物管理施設	設工認	仮設緩衝体の整備	⓪	2020/4/10	2020/9/30						1		2	2			
46	JMTR	廃止措置計画	JMTR施設の廃止措置計画認可申請書	①	2019/9/18	2021/3/31		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	JMTR	保安規定		⓪	2020/2/28	2021/3/31												
48	STACY	保安規定	運転に係る条項の復帰、棒状燃料貯蔵対応	⓪	2020/5/7	2020/10/30							2	2				
49	処理場	保安規定(第1回)	新規制基準対応(放射性廃棄物処理場全体)	①	2019/9/26	2021/1/29									1	2	3	
50	STACY	保安規定（TCA燃料貯蔵）	TCA燃料貯蔵対応	⓪	2020/6/1	2021/1/29								2	2			
51	大洗廃棄物管理施設	設工認	OWTFの施設外の通信連絡設備の設置	⓪	2020/10/9	2021/3/31												
52	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する設備の変更（その2）	⓪	2020/7/10	2021/3/31									1			
53	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する建家の改修	⓪	2020/7/10	2021/3/31									1			
54	大洗廃棄物管理施設	設工認	新たに規制対象となった設備の追加（その1）	⓪	2020/10/9	2021/3/31												
55	処理場	保安規定(第3回)	新規制基準対応(津波防護施設等)	⓪	2021/2/12	2021/6/30												
56	大洗廃棄物管理施設	保安規定		①	2014/3/14	未定												
57	FCA	廃止措置計画（検討中）	廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。	⓪	2020/4/1	－												
58	FCA	設置変更許可（検討中）	廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。	⓪	2020/4/1	－												
59	FCA	保安規定（検討中）	廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。	⓪	2020/7/1	－												
	JRR-3	－	※設工認要否整理表	②			2	5										
	HTTR	－	※設工認要否整理表	①				2	2									
	処理場	－	※設工認要否整理表	②				3	2									
	大洗廃棄物管理施設	－	※設工認要否整理表	②														

＜記号＞
▽：審査会合、○：補正申請

＜審査状況＞
⓪：未申請、①：審査前半、②：審査後半、③：事務手続き中

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は2回/月を想定。