


特重 許認可希望時期

	2018年	2019年	2020年	2021年	分割 回次	主な申請設備・許認可希望時期の考え方
高浜 3 4	申請 '17.4.26	認可日 '19.8.7		※補正申請 ('19.4.26, 7.17, 7.30)	-	-
			申請 '20.4.17	許可 '20.10.7	保安 規定	保安規定:特重設置期限から設定
高浜 1 2	申請 '18.3.8	認可日 '19.4.25		※補正申請 ('19.8.2)	1	主に既設建屋内設備
	申請 '18.11.16	認可日 '19.9.13		※補正申請 ('19.8.2, 9.27)	2	主にトレンチ
	申請 '19.3.15	認可日 '19.10.24		※補正申請 ('19.12.25, '20.2.13)	3	主に制御用空気設備
	申請 '19.5.31	認可日 '20.2.20			4	主に特重建屋・電源建屋内設備
美浜 3	申請 '18.4.20		許可日 '20.7.8	※補正申請 ('20.4.1, 5.22)	設置 許可	-
			申請 '20.7.10	認可日 '21.4.6 ※補正申請 ('21.3.24, 3.31)	-	初回使用前検査 ('21.10頃) から設定
大飯 3 4		申請 '19.3.8	許可日 '20.2.26	※補正申請 ('19.12.26, '20.2.5)	設置 許可	-
			申請 '20.3.6	認可日 '20.12.22 ※補正申請 ('20.4.14, 12.14)	1	主に既設建屋内設備 (CVバウンダリを構成する機器 の現地着手 ('21.9) から設定)
			申請 '20.8.26	認可希望 '21.8 ※補正申請 ('21.4.30)	2	既設・新設建屋内の残りの全ての設備を申請

 工事計画変更認可申請

 設置変更許可申請

 保安規定変更認可申請

美浜発電所3号機、高浜発電所1、2号機および大飯発電所3、4号機の
特定重大事故等対処施設の運用開始時期と運転計画等について

2021年8月2日
関西電力株式会社

当社は、美浜発電所3号機、高浜発電所1、2号機および大飯発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設（以下、特重施設）について、完成に向けて工事を進めてまいりましたが、運用開始時期の見通しが立ったことから、本日、運転計画等を決定しました。

また、高浜発電所2号機の安全性向上対策工事については、2021年12月頃に完了する予定です。

引き続き、稼働中の原子力プラントの安全・安定運転に努めるとともに、特重施設工事および安全性向上対策工事について、安全最優先で進めてまいります。

【特重施設 運用開始時期】

美浜発電所3号機	2022年	9月頃	[設置期限：2021年10月25日]
高浜発電所1号機	2023年	5月頃	[設置期限：2021年 6月 9日]
高浜発電所2号機	2023年	6月頃	[設置期限：2021年 6月 9日]
大飯発電所3号機	2022年	12月頃	[設置期限：2022年 8月24日]
大飯発電所4号機	2022年	8月頃	[設置期限：2022年 8月24日]

【現在の運転計画から変更となるプラントの運転再開、再稼働時期】

美浜発電所3号機	2022年	10月20日
高浜発電所1号機	2023年	6月20日
高浜発電所2号機	2023年	7月20日

以 上