許認可審査対応スケジュール

令和2年5月27日

:申請から許認可期間
:工事又は製作期間
:使用前事業者検査期間

●審査案件

	施設名	申請	内容	審査状況	2019年度(令和元年度) 10 11 12 1 2 3	2020年度(令和2年度) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	2021年度(令和3年度) 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3	2021年度(令和4年度) 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数(2020～2021) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	許認可期限の理由
1	再処理	廃止措置変更申請	安全対策	②	▼申請 ▼ ▼ ▼	①補正▽▽ ▼▼ ②変更 ③変更 ④変更			2019/12/19	可能な限り早期	8 6 4 4 4 4	HAWを貯蔵するHAW施設(高放射性廃液貯蔵場)の安全対策を速やかに進めることが極めて重要であるため。
2	再処理		①-1補正 ・基本方針 ・安全対策実施全体スケジュール ・地震による損傷の防止 ➢HAW耐震評価(建家・設備) ・津波による損傷の防止 ➢漂流物設定 ➢HAW津波防護対策方針 ➢HAW建家健全性評価(波力、余震重畳)		①補正				2020/5			
			①-1に関連する工事 ・地震による損傷の防止 ➢HAW施設周辺地盤改良(T21トレンチ含む)			令和3年度末まで						
3	再処理		①-2 又は ②-1補正又は変更申請 ・地震による損傷の防止 ➢TVF耐震評価(建家・設備) ・津波による損傷の防止 ➢TVF建家健全性評価(波力、余震重畳) ・外部からの衝撃による損傷の防止 ➢HAW・TVF建家健全性評価 (竜巻・森林火災・火山・外部火災) ・重大事故対処 ➢HAW及びTVFにおける事故対処の方法、設備及びその有効性評価			②変更			2020/7			
			②-2変更申請 HAW開口部壁の補強工事			②変更						
			②-3変更申請 第2付属排気筒の補強工事			②変更						
						令和3年度第1四半期まで						
4	再処理		③-1変更申請 ・地震による損傷の防止 ➢主排気筒の補強工事			③変更			2020/10			
						令和4年度第1四半期まで						
			③-2変更申請 HAW事故対策(可搬設備の分散配置、接続口等の設置)			③変更						
						令和3年度第1四半期まで						
			③-3変更申請 TVF事故対策(可搬設備の分散配置、接続口等の設置、影響緩和策等)			③変更						
						令和3年度第1四半期まで						
			③-4変更申請 TVF制御室の換気対策			③変更						
						令和3年度第1四半期まで(製作)	令和3年度第3四半期中に実施(工事)					
			③-5変更申請 HAW建家の竜巻対策(建家開口部閉止)			③変更						
							令和3年度第3四半期から 令和3年度第4四半期まで実施					
5	再処理		④-1変更申請 ・津波による損傷の防止 ➢防護柵の設置工事			④変更			2021/1			
							令和3年度第1四半期から					
			④-2変更申請 ・津波による損傷の防止 ➢TVF津波対策工事			④変更						
							令和3年度第3四半期から 令和4年度第1四半期まで実施					

＜記号＞
▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績

＜審査状況＞
⓪:未申請　①:審査前半((ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施)　②:審査後半(審査会合で審査中)　③:審査会合終了後、補正申請準備中　④:規制庁事務手続き中(事務手続き中の補正申請含む)

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。

許認可審査対応スケジュール

令和2年5月27日

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数(2020～2021)												許認可期限の理由
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
9	再処理	廃止措置変更申請	ガラス固化技術開発施設におけるガラス固化体の保管能力増強等 ・2018年11月9日の廃止措置変更認可申請に対するコメントを踏まえた補正	①	2018/11/9	2020/8			1										ガラス固化体の保管能力(420本)が満杯となる次々回運転(令和4年度)までにガラス固化体の保管能力増強に係る対策工事等を完了させる必要があり、R2年12月頃より工事予定であるため。
10	再処理	保安規定の変更申請	プロジェクトマネジメント機能の強化 ・プロジェクトマネージメント体制を強化するために「廃止措置推進室」を新設する。	⓪	2020/5/22	2020/6下旬		1											プロジェクトマネージメント体制を強化するために「廃止措置推進室」を新設し、工程管理等のマネジメントや情報共有の強化を図るため。
11	再処理	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	⓪	2020/5/11	2020/8月中旬			2	1									
12	ふげん	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	①	2020/5/11	2020/8月中旬			2	1									
13	もんじゅ	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	①	2020/5/11	2020/8月中旬			2	1									
14	常陽	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更	①	2020/5/11	2020/8月中旬			2	1									
15	再処理	廃止措置変更申請	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更	⓪	2020/6月上旬	2020/8月下旬			2	2									
16	ふげん	廃止措置計画	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更	①	2020/5/22	2020/8月下旬			2	2									
17	もんじゅ	廃止措置計画	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更	①	2020/5/22	2020/8月下旬			2	2									
18	再処理	廃止措置変更申請	硝酸根分解設備・セメント固化設備の設置(LWTF)	①	2019/3/20	2021/3				1									
19	再処理	廃止措置変更申請	工程洗浄の実施に係る変更申請	⓪	2020/12	2021/10													
20	もんじゅ	廃止措置計画	模擬燃料体の炉心部分装荷への変更	②	2019/7/22	2020/5/30	2	1											変更不可の場合、模擬燃料体を製作しなければならず、その製作(発注)を始めないと燃料体取出し作業工程が遅延する。
21	もんじゅ	保安規定	模擬燃料体の炉心部分装荷への変更	②	2019/7/22	2020/5/30	2	1											廃止措置計画に合わせて変更が必要である。
22	もんじゅ	廃止措置計画	性能維持施設の性能維持期間等の変更、セメント固化装置の更新に係る計画の変更、実施体制の改善等に係る変更	⓪	2020/9月上旬	2020/12月下旬					1	1	1	1					・定期事業者検査を計画通り終了させるため、燃料体取出しの進捗に応じて冷却等が必要としなくなった冷却設備の性能維持期間を変更等する必要がある。 ・セメント固化装置への更新に係る計画については、廃止措置計画に記載のとおり2020年度までに変更が必要である。 ・第3キャンペーンの燃料体取出し作業に向けた実施体制の改善が必要なため。
23	もんじゅ	保安規定	性能維持施設の性能維持期間等の変更、実施体制の改善等に係る変更	⓪	2020/9月上旬	2020/12月下旬					1	1	1	1					・定期事業者検査を計画通り終了させるため、燃料体取出しの進捗に応じて冷却等が必要としなくなった冷却設備の性能維持期間を変更等する必要がある。 ・第3キャンペーンの燃料体取出し作業に向けた実施体制の改善が必要なため。
24	常陽	設置変更許可	新規制基準対応	②	2017/3/30	2021/3/31			2	2	2	2							国の高速炉開発戦略ロードマップで示された2024年度からの『ステップ2:絞り込み・重点化』には、「常陽」での照射試験による検証が不可欠であり、工事期間も考慮すると、速やかに許可を取得する必要がある。 また、研究炉の中でも出力が大きいことから、耐震補強や竜巻対策等、運転状態にかかわらず必要な安全対策を可能な限り速やかに実施する必要がある。HTTRの審査知見を反映の上、6月の審査会合を目途にヒアリング等を調整させて頂きたい。
25	ふげん	廃止措置計画	セメント混練固化装置導入等に係る廃止措置計画変更	⓪	2021/4月	2021/8月													・廃止措置計画に基づく工程を進め、廃棄体化処理等を進めるため、当該装置導入工程に合わせて認可が必要である。
26	もんじゅ	廃止措置計画	廃止措置計画第2段階に係る計画の変更	⓪	2021/6月下旬	2022/12月下旬													第2段階以降に行う具体的事項については、廃止措置計画に記載のとおり第2段階に着手するまでに変更が必要である。
27	もんじゅ	保安規定	廃止措置計画第2段階の計画に係る変更	⓪	2021/6月下旬	2022/12月下旬													廃止措置計画の認可に合わせて変更が必要である。
28	再処理	廃止措置変更申請	ガラス固化技術開発施設(TVF)の結合装置の交換	⓪															(規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定)
29	再処理	廃止措置変更申請	ガラス固化技術開発施設(TVF)の冷却塔コイルユニットの交換	⓪															(規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定)
30	再処理	廃止措置変更申請	ガラス固化技術開発施設(TVF)の浄水配管等の一部更新	⓪															(規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定)
31	再処理	廃止措置変更申請	ガラス固化技術開発施設(TVF)の槽類換気系排風機の一部更新	⓪															(規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定)
32	再処理	廃止措置変更申請	ウラン脱硝施設のプロセス用冷水設備の一部更新	⓪															(規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定)
33	再処理	廃止措置変更申請	動力分電盤制御用電源回路の一部変更(その2)に係る廃止措置計画の変更認可申請について	⓪															(規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定)
34	再処理	廃止措置変更申請	カスクアダプタ(一次容器)等の撤去	⓪															(規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定)

＜記号＞
▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績

＜審査状況＞
⓪:未申請　①:審査前半((ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施)　②:審査後半(審査会合で審査中)　③:審査会合終了後、補正申請準備中　④:規制庁事務手続き中(事務手続き中の補正申請含む)

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。

許認可審査対応スケジュール

令和2年5月27日

	施設名	申請	内容	審査状況	2019年度（令和元年度）						2020年度（令和2年度）												2021年度（令和3年度）												2021年度（令和4年度）												申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数（2020～2021）												許認可期限の理由
					10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
35	再処理	廃止措置変更申請	クリプトン回収技術開発施設の水素貯槽の撤去	⓪																																																												
36	再処理	廃止措置変更申請	第三低放射性廃液蒸発処理施設の冷却水配管のエア抜き弁から冷却水が漏水したことから、エア抜き弁を交換した。	⓪																																																											
37	再処理	廃止措置変更申請	排水モニタリング設備の更新	⓪																																																											

＜記号＞
▽：審査会合、〇：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

＜審査状況＞
⓪：未申請　①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）　②：審査後半（審査会合で審査中）　③:審査会合終了後、補正申請準備中　④：規制庁事務手続き中（事務手続き中の補正申請含む）

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。