2023年7月5日

日本原子力発電株式会社

東海第二発電所　震源を特定せず策定する地震動に係る原子炉設置変更許可申請　審査スケジュール（案）

【凡例】◇：資料提出，▽：ヒアリング・面談，○：審査会合

項目			2023年																					2024年
			6月		7月					8月				9月				10月					11月	12月	1月
			6/19週	6/26週	7/3週	7/10週	7/17週	7/24週	7/31週	8/7週	8/14週	8/21週	8/28週	9/4週	9/11週	9/18週	9/25週	10/2週	10/9週	10/16週	10/23週	10/30週			
プラント関係 審査工程			◆6/23（補正）		▽7/5ヒア（申請概要，改正規則適合性，設置許可への影響） ▽7/20ヒア（改正規則適合性，設置許可への影響，平和目的，添五，添付十一） ▽8/1ヒア（審査会合資料，コメント回答） ◇7/25資料提出							◇資料提出			○審査会合		▽ヒア（コメント回答）								
【参考】 地盤斜面の安定性評価関係 審査工程					▽7/6ヒア																				
審査資料	1	申請の概要	◆		▽																				
	2	審査会合資料						◇	▽			◇			○		▽								
	3	改正規制適合性	◆		▽		▽	◇	▽			◇					▽								
		設置変更許可申請への影響	◆		▽		▽	◇	▽			◇					▽								
	4	設置変更許可申請書 （本文五号，添付書類八，添付書類十）	◆		▽																				
	5	平和目的（添付書類四）	◆				▽	◇	▽			◇					▽								
	6	技術的能力（添付書類五）	◆				▽	◇	▽			◇					▽								
	7	品質保証（添付書類十一）	◆				▽	◇	▽			◇					▽								